

CRONOGRAMA GLOBAL

Município : SÃO MIGUEL DA BOA VISTA- SC

Projeto : Pavimentação Asfáltica sobre base, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local : Acesso a Linha Poço Parado - Trecho I

Área total =1.355,44m²

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)																			
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.669,15	0,67%	100,00	100,00																		
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 32.226,97	8,07%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00												
3	EXECUÇÃO BASE E SUB-BASE	R\$ 170.596,27	42,71%							25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00						
4	PAVIMENTAÇÃO - CAPA	R\$ 136.992,47	34,30%														25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00	
5	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 31.856,83	7,98%			50,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00												
6	SARJETA	R\$ 16.389,29	4,10%													25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	50,00	100,00	
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.910,18	0,48%																50,00	50,00	50,00	100,00	
8	SINALIZAÇÃO	R\$ 6.792,32	1,70%																50,00	50,00	50,00	100,00	
TOTAL SIMPLES (%)		R\$ 399.433,48	100,00%	2,69 %		6,00 %		4,01 %		14,69 %		10,68 %		10,68 %		10,68 %		9,60 %		10,69 %		20,29 %	
TOTAL SIMPLES (R\$)				R\$ 10.725,89		R\$ 23.985,15		R\$ 16.020,95		R\$ 58.670,02		R\$ 42.649,07		R\$ 42.649,07		R\$ 42.649,07		R\$ 38.345,44		R\$ 42696,69		R\$ 81042,13	
TOTAL ACUMULADO (%)				2,69 %		8,69 %		12,70 %		27,39 %		38,07 %		48,74 %		59,42 %		69,02 %		79,71 %		100,00 %	
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 10.725,89		R\$ 34.711,04		R\$ 50.731,99		R\$ 109.402,01		R\$ 152.051,07		R\$ 194.700,14		R\$ 237.349,21		R\$ 275.694,65		R\$ 318391,34		R\$ 399433,48	

Maravilha (SC), 01 de abril de 2026.

Leandra Fachini Boita

Assessora em Engenharia Civil - AMERIOS

CREA/SC 129.788-3