

Obra
ORÇAMENTO - MEU CAMPINHO

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Paraná
SBC - 06/2026 - Paraná
SICRO3 - 01/2026 - Paraná
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	REPARO DE PISO + PINTURA + LIMPEZA	100,00%	37,62%	62,38%
		77.646,64	29.211,75	48.434,89
1.1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PISO EXISTENTE COM USO DE ALISADORA	100,00%	100,00%	
		6.291,00	6.291,00	
1.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	100,00%	50,00%	50,00%
		22.882,50	11.441,25	11.441,25
1.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	100,00%	25,00%	75,00%
		41.418,00	10.354,50	31.063,50
1.4	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 - A DEFINIR COM A ADMINISTRAÇÃO	100,00%		100,00%
		4.431,64		4.431,64
1.5	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	100,00%		100,00%
		373,50		373,50
1.6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	100,00%	50,00%	50,00%
		2.250,00	1.125,00	1.125,00
Porcentagem			37,62%	62,38%
Custo			29.211,75	48.434,89
Porcentagem Acumulado			37,62%	100,0%
Custo Acumulado			29.211,75	77.646,64

Rafael Rodrigues de Souza