



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

LOCAL: AVENIDA OSCA GEYER - TRECHO ENTRE A AVENIDA MOISÉS LUPION E A RUA CASTELO BRANCO DATA: 26/02/2024

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	123.706,58	30,00%	37.111,97	40,00%	49.482,63	30,00%	37.111,97	-	-	-	-
2	TERRAPLENAGEM	8.538,71	30,00%	2.561,61	30,00%	2.561,61	20,00%	1.707,74	20,00%	1.707,74	-	-
3	BASE/ SUB-BASE	58.757,52	20,00%	11.751,50	40,00%	23.503,01	40,00%	23.503,01	-	-	-	-
4	REVESTIMENTO	322.913,21	-	-	-	-	40,00%	129.165,28	60,00%	193.747,93	-	-
5	MEIO FIO E SARJETAS	57.083,23	10,00%	5.708,32	30,00%	17.124,97	40,00%	22.833,29	20,00%	11.416,65	-	-
	SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO	433.933,71	5,00%	21.696,69	25,00%	108.483,43	30,00%	130.180,11	40,00%	173.573,48	-	-
7	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	35.495,20	-	-	-	-	20,00%	7.099,04	80,00%	28.396,16	-	-
8	DRENAGEM	33.889,63	10,00%	3.388,96	40,00%	13.555,85	40,00%	13.555,85	10,00%	3.388,96	-	-
9	ENSAIOS TECNOLOGICOS	8.420,68	5,00%	421,03	15,00%	1.263,10	-	-	40,00%	3.368,27	40,00%	3.368,27
TOTAL		R\$ 1.082.738,47	7,63%	82.640,10	19,95%	215.974,60	21,14%	228.891,98	30,45%	329.719,43	20,83%	225.512,36
			7,63%	82.640,10	27,58%	298.614,70	48,72%	527.506,68	79,17%	857.226,11	100,00%	1.082.738,47