



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Município: Bituruna

Projeto: Infraestrutura Loteamento Sonho Meu e Recape de vias no Bairro São João

ITEM	SERVIÇOS	N 18	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total		TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
			PARCELAS (%)																						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	Data Início		2/6/25	3/7/25	3/8/25	3/9/25	4/10/25	4/11/25	5/12/25	5/1/26	5/2/26	8/3/26	8/4/26	9/5/26	9/6/26	10/7/26	10/8/26	10/9/26	11/10/26	11/11/26					
	Data Fim		2/7/25	2/8/25	2/9/25	3/10/25	3/11/25	4/12/25	4/1/26	4/2/26	7/3/26	7/4/26	8/5/26	8/6/26	9/7/26	9/8/26	9/9/26	10/10/26	10/11/26	11/12/26					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100																			88.179,93	0,98		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56		195.350,40	2,16		
3	TERRAPLENAGEM		30	20	20			20	10													107.440,57	1,19		
4	BASE/ SUB-BASE							20	20	20	20											838.301,35	9,28		
5	PAVIMENTAÇÃO									10	20					20		15	15			3.223.426,00	35,69		
6	MEIO FIO E SARJETAS									10	15	15	15	15	15	15						324.370,25	3,59		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO										5	10	10	15	15	15	15	10	5			680.805,00	7,54		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO																	10	10	80		115.091,76	1,27		
9	MURO DE CONTENÇÃO		20	20	30	15	15															66.126,71	0,73		
	MURO DE GABIÃO								20	30	30	20										877.510,42	9,71		
10	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				10	20	30	20	20													260.540,01	2,88		
	REDE COLETORA DE ESGOTO			10	20	20	20	20	10													1.010.474,83	11,19		
	REDE DE DRENAGEM					20	25	25	20	10												1.227.903,18	13,59		
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											3					12		21	64		17.456,77	0,19		
TOTAIS																							TOTAIS	9.032.977,18	100
Resp. Técnico: Luiz Renato Friedrich de Ramos		Assinatura:					Prefeito:					Assinatura:					data: 26/03/2025								