

PAM 2025		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID							PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município: BITURUNA		SAM	72	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº 82		Repasse do Concedente		R\$ 6.783.278,75	100,00%			
Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1	Data	10/11/2025	Dias	30	Data	20/12/2025	Sigla	PAM	Nº	nº dias	240	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$ -					
Quantidade: 23.082,43 m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																						
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)										Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL									
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: ok		240	1	2	3	4	5	6	7	8														
	Data Início	20/12/25	20/1/26	20/2/26	23/3/26	23/4/26	24/5/26	24/6/26	25/7/26															
	Data Fim	19/1/26	19/2/26	22/3/26	22/4/26	23/5/26	23/6/26	24/7/26	24/8/26															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	90,77			9,23														2	28.063,55	0,00		
2	TERRAPLENAGEM	%	12,15	21,01	10,94	17,72	36,88	1,30												6	199.555,31	0,03		
3	DRENAGEM	%	6,97	38,40	45,97	6,30	2,37													5	1.728.685,05	0,25		
4	BASE / SUB-BASE	%	2,62	23,42	11,12	23,66	18,42	20,76												6	1.381.382,06	0,20		
5	REVESTIMENTO	%			36,95		31,69		31,36											3	1.997.622,09	0,29		
6	MEIO-FIO E SARJETA	%		4,72	30,40	23,50		22,62	18,76											5	413.679,08	0,06		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%		0,67	9,21	22,14	20,76	11,49	6,39	29,34										7	780.888,01	0,12		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%				15,36		7,14		77,50										3	146.289,04	0,02		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	50,00	33,33		16,67														3	30.616,08	0,00		
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																						
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%		8,09	35,12	7,59	17,86	8,09	23,25											6	76.498,48	0,01		
TOTAIS																				6.783.278,75	1,00			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																								
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)										Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	25.473,35	-	-	2.590,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28.063,55	0,41%		
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	24.251,62	41.917,38	21.832,81	35.366,65	73.591,22	2.595,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	199.555,31	2,94%		
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	120.405,65	663.788,59	794.613,97	108.864,37	41.012,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.728.685,05	25,48%		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	36.260,21	323.473,00	153.614,87	326.774,24	254.468,55	286.791,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.381.382,06	20,36%		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	738.181,73	-	633.067,10	-	626.373,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.997.622,09	29,45%		
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	19.528,60	125.774,74	97.220,76	-	93.564,75	77.590,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	413.679,08	6,10%		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	5.221,05	71.905,60	172.914,96	162.075,59	89.757,74	49.870,80	229.142,27	-	-	-	-	-	-	-	-	7	780.888,01	11,51%		
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	22.468,29	-	10.440,20	-	113.380,55	-	-	-	-	-	-	-	-	3	146.289,04	2,16%		
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	15.308,04	10.205,36	-	5.102,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	30.616,08	0,45%		
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	6.190,39	26.865,63	5.803,12	13.663,21	6.190,39	17.785,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	76.498,48	1,13%		
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	221.698,87	1.070.324,37	1.932.789,35	777.105,27	1.177.878,14	489.339,90	771.620,03	342.522,82	-	-	-	-	-	-	-	-		6.783.278,75	100,00%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	221.698,87	1.070.324,37	1.932.789,35	777.105,27	1.177.878,14	489.339,90	771.620,03	342.522,82	-	-	-	-	-	-	-	-		6.783.278,75	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	3,27%	15,78%	28,49%	11,46%	17,36%	7,21%	11,38%	5,05%											6.783.278,75	100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	3,27%	19,05%	47,54%	59,00%	76,36%	83,58%	94,95%	100,00%											OK	OK	
Resp. Técnico:		Assinatura:							Prefeito(a):							Assinatura:						data:		
LUIZ RENATO FRIEDRICH DE RAMOS - CREA PR-168233/D - ART/RRT Nº 1720256526420		RODRIGO ROSSONI																						
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					10/11/2025 - seg				