

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID								PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																													
Município:	BITURUNA		SAM	79	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	88	Repasse do Concedente		R\$	1.000.000,00	85,99%															
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1	Data	09/09/2026	Dias	30	Data	19/10/2026	Sigla	PAM	Nº			nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	162.986,92	14,01%														
Quantidade:	5.931,41 m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																																			
GRUPO	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																			Valor Total	1.162.986,92	100,00%													
ITEM			6	1	2	3	4	5	6												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL															
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:			180	30	30	30	30	30	30																													
Data Início				19/10/26	19/11/26	20/12/26	20/1/27	20/2/27	23/3/27																													
Data Fim				18/11/26	19/12/26	19/1/27	19/2/27	22/3/27	22/4/27																													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		%	83,97	3,30		12,72														3	8.735,49	0,76%															
2	TERRAPLENAGEM		%		100,00																1	813,22	0,07%															
3	DRENAGEM		%																			-																
4	BASE / SUB-BASE		%		100,00																1	9.523,61	0,82%															
5	REVESTIMENTO		%			65,20		34,80													2	830.861,14	71,44%															
6	MEIO-FIO E SARJETA		%	26,46	29,39		44,16														3	104.097,18	8,95%															
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		%		15,73	16,07		11,26	56,94												4	147.306,95	12,67%															
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		%					100,00													1	31.222,95	2,68%															
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		%																			-																
10	SERVIÇOS DIVERSOS		%						100,00												1	8.025,66	0,69%															
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		%			78,93		21,07													2	22.400,72	1,92%															
TOTAIS																							1.162.986,92	100,00%														
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																																						
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM															
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	6.307,57	248,22	-	955,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7.511,25	0,65%															
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.028,05	40,46	-	155,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.224,24	0,11%															
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	699,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	699,25	0,06%															
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	113,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		113,97	0,01%															
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	8.188,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.188,92	0,70%															
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	1.334,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.334,69	0,11%															
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	465.796,00	-	248.624,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	714.420,02	61,43%															
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	75.918,66	-	40.522,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		116.441,12	10,01%															
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	23.681,63	26.304,12	-	39.522,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	89.508,47	7,70%															
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	3.859,80	4.287,23	-	6.441,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14.588,71	1,25%															
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	19.918,60	20.353,98	-	14.267,92	72.122,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	126.662,61	10,89%															
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	3.246,47	3.317,43	-	2.325,48	11.754,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		20.644,34	1,78%															
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	26.847,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26.847,21	2,31%															
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	4.375,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.375,74	0,38%															
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	6.900,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.900,90	0,59%															
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	1.124,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.124,76	0,10%															
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	15.202,08	-	4.059,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19.261,37	1,66%															
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	2.477,74	-	661,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.139,35	0,27%															
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	29.989,20	55.359,11	501.352,06	40.478,18	266.951,23	105.870,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.000.000,00	85,99%															
C		CONTRAPARTIDA	R\$	4.887,85	9.022,82	81.713,83	6.597,41	43.509,55	17.255,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		162.986,92	14,01%															
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	34.877,05	64.381,93	583.065,89	47.075,59	310.460,78	123.125,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.162.986,92	100,00%															
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	3,00%	5,54%	50,14%	4,05%	26,70%	10,59%													1.162.986,92	100,00%															
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	3,00%	8,53%	58,67%	62,72%	89,41%	100,00%													OK	OK															
Resp. Técnico:			Assinatura:							Prefeito(a):				Assinatura:					data:																			
LUIZ RENATO FRIEDRICH DE RAMOS - CREA PR-168.233/D - ART/RRT Nº 1720265475957										RODRIGO ROSSONI																												
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE							Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025							Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):							06/05/2026 - qua																	