

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV														
Município:	BITURUNA		SAM	80	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	87	Repasso do Concedente				R\$	3.400.000,00	97,61%
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	23/04/2026	Dias	30	Data	02/06/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente				R\$	83.312,05	2,39%
Quantidade:	20.867,72		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																					
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																			Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
ITEM		6	1	2	3	4	5	6																	
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:	180	30	30	30	30	30	30																	
	Data Início		2/6/26	3/7/26	3/8/26	3/9/26	4/10/26	4/11/26																	
	Data Fim		2/7/26	2/8/26	2/9/26	3/10/26	3/11/26	4/12/26																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	87,07		9,83	3,10													3		39.939,03	1,15%			
2	TERRAPLENAGEM	%																			-				
3	DRENAGEM	%																			-				
4	BASE / SUB-BASE	%																			-				
5	REVESTIMENTO	%			39,18		60,82												2		2.461.429,73	70,66%			
6	MEIO-FIO E SARJETA	%	18,04	31,29	7,17	43,50													4		340.627,81	9,78%			
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%	11,59	30,53	4,61	26,50	7,87	18,91											6		475.837,40	13,66%			
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%						100,00											1		109.404,56	3,14%			
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																			-				
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																			-				
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%			44,25		55,75												2		56.073,52	1,61%			
TOTAIS																						3.483.312,05	100,00%		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																									
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6											Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	33.944,57	-	3.830,38	1.208,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	38.983,79	1,12%			
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	831,76	-	93,86	29,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		955,24	0,03%			
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	941.255,86	-	1.461.302,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.402.558,54	68,97%			
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	23.064,10	-	35.807,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		58.871,19	1,69%			
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	59.985,50	104.029,37	23.830,88	144.635,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	332.480,84	9,54%			
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.469,86	2.549,09	583,94	3.544,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8.146,97	0,23%			
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	53.845,15	141.783,07	21.393,03	123.082,12	36.534,75	87.818,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	464.456,57	13,33%			
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.319,40	3.474,19	524,21	3.015,94	895,23	2.151,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		11.380,83	0,33%			
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	106.787,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	106.787,88	3,07%			
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	2.616,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.616,68	0,08%			
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	24.218,36	-	30.514,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	54.732,38	1,57%			
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	593,44	-	747,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.341,14	0,04%			
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	147.775,22	245.812,44	1.014.528,51	268.926,05	1.528.351,45	194.606,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.400.000,00	97,61%			
C		CONTRAPARTIDA	R\$	3.621,02	6.023,28	24.859,55	6.589,64	37.450,02	4.768,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		83.312,05	2,39%			
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	151.396,24	251.835,72	1.039.388,06	275.515,69	1.565.801,47	199.374,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.483.312,05	100,00%			
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R\$	4,35%	7,23%	29,84%	7,91%	44,95%	5,72%													3.483.312,05	100,00%			
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R\$	4,35%	11,58%	41,42%	49,32%	94,28%	100,00%													OK	OK			
Resp. Técnico:		Assinatura:							Prefeito(a):				Assinatura:						data:						
		LUIZ RENATO FRIEDRICH DE RAMOS:06439830902 Assinado de forma digital por LUIZ RENATO FRIEDRICH DE RAMOS:06439830902 Dados: 2026.04.23 10:23:04 -03'00'							RODRIGO ROSSONI				RODRIGO ROSSONI:04117922963 Assinado de forma digital por RODRIGO ROSSONI:04117922963 Dados: 2026.04.23 10:23:17 -03'00'												
LUIZ RENATO FRIEDRICH DE RAMOS - CREA PR-168.233/D - ART/RRT Nº 1720256757260																									
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):								22/04/2026 - qua		