



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	Ampliação da Creche José Diomar	Ampliação da Creche José Diomar

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25
1.	Ampliação	378.916,07	% Período:	11,10%	28,46%	24,53%	35,91%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAS	5.969,52	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.011,90	% Período:	100,00%											
1.3.	11 SAPATAS 0,5X0,50X0,50	5.412,87	% Período:	100,00%											
1.4.	VIGA BALDRAME 30X15	21.039,70	% Período:	100,00%											
1.5.	PILAR 13 UND 0,15X0,30	8.635,74	% Período:	100,00%											
1.6.	CINTA DE AMARRAÇÃO	9.564,88	% Período:		100,00%										
1.7.	PISO E MURO EXTERNO	84.113,88	% Período:				100,00%								
1.8.	PISO INTERNO	33.084,23	% Período:		100,00%										
1.9.	PAREDES E VEDAÇÕES	65.180,11	% Período:		100,00%										
1.10.	COBERTURA	47.218,11	% Período:			100,00%									
1.11.	FORRO	29.934,98	% Período:				100,00%								
1.12.	ESQUADRIAS	39.382,66	% Período:			100,00%									
1.13.	HIDROSANITARIO	1.711,72	% Período:			100,00%									
1.14.	AGUA	4.630,59	% Período:			100,00%									
1.15.	PINTURA	11.718,08	% Período:				100,00%								
1.16.	ELETRICA	10.307,10	% Período:				100,00%								
2.	-	-	% Período:												
3.	-	-	% Período:												
Total: R\$ 378.916,07				%:	11,10%	28,46%	24,53%	35,91%							
Período:	Repasse:	-		-	-	-	-								
	Contrapartida:	42.069,73		107.829,22	92.943,08	136.074,04									
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	42.069,73		107.829,22	92.943,08	136.074,04									
Acumulado:	%:	11,10%		39,56%	64,09%	100,00%									
	Repasse:	-		-	-	-	-								
	Contrapartida:	42.069,73		149.898,95	242.842,03	378.916,07									
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	42.069,73		149.898,95	242.842,03	378.916,07									

SÃO JOAQUIM SC  
Local  
segunda-feira, 26 de janeiro de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Gustavo Da Silva  
CREA/CAU: 206543-8  
ART/IRR T: 10066132-5