



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	APELIDO EMPREENDIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE COB	DESCRIÇÃO DO LOTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE COB
------------------	--------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	LOTE 13 SERVIÇOS ADICIONAIS CONTEIN	3.961.921,84	% Período:	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
Total: R\$ 3.961.921,84				%:	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	198.096,09	198.096,09	396.192,19	396.192,18	396.192,19	396.192,18	396.192,18	396.192,18	396.192,18	198.096,09	198.096,09
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	198.096,09	198.096,09	396.192,19	396.192,18	396.192,19	396.192,18	396.192,18	396.192,18	396.192,18	198.096,09	198.096,09
				%:	5,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	198.096,09	396.192,18	792.384,37	1.188.576,55	1.584.768,74	1.980.960,92	2.377.153,10	2.773.345,29	3.169.537,47	3.565.729,66	3.763.825,75
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	198.096,09	396.192,18	792.384,37	1.188.576,55	1.584.768,74	1.980.960,92	2.377.153,10	2.773.345,29	3.169.537,47	3.565.729,66	3.763.825,75

ITAPEMA/SC

Local

segunda-feira, 11 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: ANA MARIA MOTTER

CREA/CAU: CAU A39185-9

ART/RRT: