

CRONOGRAMA GLOBAL

Município : **MUNICÍPIO DE MARAVILHA - SC**
Projeto : **Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização**
Local : **Rua Menegassi**
Área Total: 1.724,95m²

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)							
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.684,00	0,58%	100,00	100,00						
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 7.562,07	1,63%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
3	BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 183.697,60	39,51%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
4	PAVIMENTAÇÃO - CAPA	R\$ 197.126,66	42,40%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 3.477,38	0,75%							100,00	100,00
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 3.007,38	0,65%							100,00	100,00
7	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 40.077,03	8,62%	50,00	50,00	50,00	100,00				
8	ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO E TELA	R\$ 10.163,45	2,19%	50,00	50,00		50,00		50,00	50,00	100,00
9	MEIO FIO	R\$ 17.096,60	3,68%							100,00	100,00

TOTAL SIMPLES (%)	R\$ 464.892,16	100,00%	26,87 %	25,20 %	20,89 %	27,05 %
TOTAL SIMPLES (R\$)			R\$ 124.900,82	R\$ 117.135,10	R\$ 97.096,58	R\$ 125.759,66
TOTAL ACUMULADO (%)			26,87 %	52,06 %	72,95 %	100,00 %
TOTAL ACUMULADO (R\$)			R\$ 124.900,82	R\$ 242.035,92	R\$ 339.132,50	R\$ 464.892,16

Maravilha (SC), 17 de março de 2025

Leandra Fachini Boita
Assessora em Engenharia Civil - AMERIOS
CREA/SC 129.788-3