

Prefeitura Municipal de Arroio Trinta
Santa Catarina

ORÇAMENTO: Sede da Polícia Militar

Endereço da Obra: Rua Padre Agostinho, Centro, Ao lado do Ginásio

Mês de Referência - ABR/2026 (SINAPI 3/2026 - Não Desonerado)



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor R\$	MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3				MÊS 4			
			Quantidade		Financeiro		Quantidade		Financeiro		Quantidade		Financeiro		Quantidade		Financeiro	
			No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.990,71	100%	100%	13.990,71	13.990,71	0%	100%	0,00	13.990,71	0%	100%	0,00	13.990,71	0%	100%	0,00	13.990,71
2	FUNDAÇÃO SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE	17.725,92	100%	100%	17.725,92	17.725,92	0%	100%	0,00	17.725,92	0%	100%	0,00	17.725,92	0%	100%	0,00	17.725,92
3	SUPRAESTRUTURA (VIGAS DE BALDRAME)	25.901,71	100%	100%	25.901,71	25.901,71	0%	100%	0,00	25.901,71	0%	100%	0,00	25.901,71	0%	100%	0,00	25.901,71
4	SUPRAESTRUTURA (LAJE TÉRREO)	32.113,99	100%	100%	32.113,99	32.113,99	0%	100%	0,00	32.113,99	0%	100%	0,00	32.113,99	0%	100%	0,00	32.113,99
5	SUPRAESTRUTURA (PILARES)	15.051,50	20%	20%	3.010,30	3.010,30	80%	100%	12.041,20	15.051,50	0%	100%	0,00	15.051,50	0%	100%	0,00	15.051,50
6	VIGA COBERTURA	18.495,85	0%	0%	0,00	0,00	100%	100%	18.495,85	18.495,85	0%	100%	0,00	18.495,85	0%	100%	0,00	18.495,85
7	LAJE COBERTURA	32.124,83	0%	0%	0,00	0,00	100%	100%	32.124,83	32.124,83	0%	100%	0,00	32.124,83	0%	100%	0,00	32.124,83
8	PILARES DA PLATIBANDA E RESERVATÓRIO	5.382,71	0%	0%	0,00	0,00	100%	100%	5.382,71	5.382,71	0%	100%	0,00	5.382,71	0%	100%	0,00	5.382,71
9	VIGAS DA PLATIBANDA E RESERVATÓRIO	10.128,45	0%	0%	0,00	0,00	100%	100%	10.128,45	10.128,45	0%	100%	0,00	10.128,45	0%	100%	0,00	10.128,45
10	RAMPA DE ACESSO	1.251,31	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	80%	80%	1.001,05	1.001,05	20%	100%	250,26	1.251,31
11	VERGAS E CONTRAVERGAS	13.642,20	0%	0%	0,00	0,00	100%	100%	13.642,20	13.642,20	0%	0%	0,00	0,00	0%	100%	0,00	13.642,20
12	REVESTIMENTOS TÉRREO	130.470,66	0%	0%	0,00	0,00	20%	20%	26.094,13	26.094,13	40%	60%	52.188,26	78.282,40	40%	100%	52.188,26	130.470,66
13	PLATIBANDA	16.507,58	0%	0%	0,00	0,00	100%	100%	16.507,58	16.507,58	0%	100%	0,00	16.507,58	0%	100%	0,00	16.507,58
14	TORRE DO RESERVATÓRIO	11.703,25	0%	0%	0,00	0,00	50%	50%	5.851,62	5.851,62	50%	100%	5.851,62	11.703,25	0%	100%	0,00	11.703,25
15	ACABAMENTOS RAMPA DE ACESSO	2.384,25	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	100%	100%	2.384,25	2.384,25
50	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS	57.981,29	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	80%	80%	46.385,03	46.385,03	20%	100%	11.596,26	57.981,29
17	COBERTURA	28.243,67	0%	0%	0,00	0,00	40%	40%	11.297,47	11.297,47	60%	100%	16.946,20	28.243,67	0%	100%	0,00	28.243,67
18	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - ALIMENTAÇÃO	2.177,06	100%	100%	2.177,06	2.177,06	0%	100%	0,00	2.177,06	0%	100%	0,00	2.177,06	0%	100%	0,00	2.177,06
19	ESGOTO	21.236,19	80%	80%	16.988,95	16.988,95	20%	100%	4.247,24	21.236,19	0%	100%	0,00	21.236,19	0%	100%	0,00	21.236,19
20	PLUVIAL	22.105,09	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	50%	50%	11.052,55	11.052,55	50%	100%	11.052,55	22.105,09
21	VENTILAÇÃO	643,52	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	100%	100%	643,52	643,52	0%	100%	0,00	643,52
22	ÁGUA FRIA	2.776,03	30%	30%	832,81	832,81	70%	100%	1.943,22	2.776,03	0%	100%	0,00	2.776,03	0%	100%	0,00	2.776,03
23	ÁGUA FRIA (REAPROVEITAMENTO)	286,74	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	100%	100%	286,74	286,74	0%	100%	0,00	286,74
24	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS	9.803,24	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	20%	20%	1.960,65	1.960,65	80%	100%	7.842,59	9.803,24
25	DESCARTE	157,97	25%	25%	39,49	39,49	25%	50%	39,49	78,98	25%	75%	39,49	118,48	25%	100%	39,49	157,97
26	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 692,79	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	100%	100%	692,79	692,79
27	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.168,38	20%	20%	7.033,68	7.033,68	40%	60%	14.067,35	21.101,03	40%	100%	14.067,35	35.168,38	0%	100%	0,00	35.168,38
28	INSTALAÇÃO REDE LÓGICA E TELEFONIA	10.886,61	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	100%	100%	10.886,61	10.886,61
29	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	19.023,40	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	90%	90%	17.121,06	17.121,06	10%	100%	1.902,34	19.023,40
30	ADAPTAÇÕES SANITÁRIO PCD	5.672,21	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	100%	100%	5.672,21	5.672,21
31	COMPLEMENTO DA OBRA	13.426,25	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	100%	100%	13.426,25	13.426,25
32	PÁTIO	11.010,09	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0%	50%	0,00	5.505,04	100%	100%	11.010,09	11.010,09
33	MURO DE DIVISA	66.105,56	0%	0%	0,00	0,00	30%	30%	19.831,67	19.831,67	50%	80%	33.052,78	52.884,45	20%	100%	13.221,11	66.105,56
34	SERVIÇOS FINAIS	RS 961,50	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	20%	20%	192,30	192,30	80%	100%	769,20	961,50
TOTAL		655.232,52	18%	18%	119.814,62	119.814,62	29%	48%	191.695,02	311.509,64	31%	77%	200.788,62	504.161,11	22%	100%	142.934,26	655.232,52

Eng^o Gabriela Terzi
Engenheira Civil - Arroio Trinta/SC
CREA 207209-0