



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE MELEIRO/SC	APELIDO EMPREENDIMENTO CONTRUÇÃO DE APOIO PARA KIT TRANSPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRUÇÃO DE APOIO PARA KIT TRANSPOSIÇÃO
-------------------------	---------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RI	980.172,38	% Período:	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	25.694,25	% Período:	12,00%	10,00%	18,00%	15,00%	10,00%	35,00%						
1.2.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	9.305,45	% Período:	50,00%					50,00%						
1.3.	CANTEIRO DE OBRAS	18.376,55	% Período:	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%						
1.4.	SERVIÇOS INICIAIS	1.527,53	% Período:	80,00%	10,00%	10,00%									
1.5.	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADC	857.220,84	% Período:	12,82%	11,61%	20,43%	19,97%	5,72%	29,44%						
1.5.1.	MOVIMENTO DE TERRA	74.232,36	% Período:	70,00%	30,00%										
1.5.2.	FUNDAÇÕES	386.339,28	% Período:	15,00%	20,00%	33,00%	32,00%								
1.5.3.	PILARES MEZOESTRUTURA	144.241,64	% Período:			33,00%	33,00%	34,00%							
1.5.4.	CORTINAS DE CONTENÇÃO	182.204,44	% Período:						100,00%						
1.5.5.	VIGAS	46.595,82	% Período:						100,00%						
1.5.6.	CABECEIRAS	20.273,19	% Período:						100,00%						
1.5.7.	PILARES DE TRAVAMENTO DAS LAJES	3.334,11	% Período:						100,00%						
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2.630,24	% Período:						100,00%						
1.7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	65.417,52	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 980.172,38				%:	12,44%	10,75%	18,66%	18,17%	5,58%	34,40%					
				Repasso:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	121.934,97	105.323,12	182.932,79	178.145,82	54.674,95	337.160,73					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	121.934,97	105.323,12	182.932,79	178.145,82	54.674,95	337.160,73					
				%:	12,44%	23,19%	41,85%	60,02%	65,60%	100,00%					
				Repasso:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	121.934,97	227.258,09	410.190,88	588.336,70	643.011,65	980.172,38					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	121.934,97	227.258,09	410.190,88	588.336,70	643.011,65	980.172,38					
CROSSSERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL:				Administração Local:	12,00%	22,00%	40,00%	55,00%	65,00%	100,00%					
RAÇÃO LOCAL DE OB															

MELEIRO/SC
Local

quinta-feira, 2 de outubro de 2025

Data

Responsável Técnico
Nome: **AUGUSTO GABRIEL SIMON**
CREA/CAU: 140.722-4
ART/RRT: 10054823-6