



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Contrato:
Objeto: Projeto, demolição e remoção de entulho, limpeza da área e muro de arrimo para canal de drenagem
Local: Servidão Berreta - Centro - Florianópolis/SC

NÃO DESONERADO
Ref. SINAPI: Mai/2025
BDI: 25,36%

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 31.049,21	100,00%	R\$ 31.049,21	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	R\$ 97.081,04	50,00%	R\$ 48.540,52	50,00%	R\$ 48.540,52	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	MURO DE CONTEÇÃO	R\$ 430.358,21	0,00%	R\$ -	15,00%	R\$ 64.553,73	35,00%	R\$ 150.625,37	50,00%	R\$ 215.179,11	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	PISO	R\$ 37.774,78	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	70,00%	R\$ 26.442,35	30,00%	R\$ 11.332,43
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 49.338,38	16,67%	R\$ 8.223,06	16,67%	R\$ 8.223,06	16,67%	R\$ 8.223,06	16,67%	R\$ 8.223,06	16,67%	R\$ 8.223,06	16,67%	R\$ 8.223,06
TOTAL GLOBAL		R\$ 645.601,62	13,60%	R\$ 87.812,79	18,79%	R\$ 121.317,31	24,60%	R\$ 158.848,44	34,60%	R\$ 223.402,17	5,37%	R\$ 34.665,41	3,03%	R\$ 19.555,50
TOTAL ACUMULADO			13,60%	R\$ 87.812,79	32,39%	R\$ 209.130,11	57,00%	R\$ 367.978,55	91,60%	R\$ 591.380,71	96,97%	R\$ 626.046,12	100,00%	R\$ 645.601,62

RENATO PAGANI
Engenheiro Civil – Crea/SC 044387-4

Assinaturas do documento

"Cronograma Fisico Financeiro"



Código para verificação: **0GS1EDAO**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RENATO PAGANI (CPF: ***.803.769-**) em 05/08/2025 às 16:53:26 (GMT-03:00)

Emitido por: "AC SAFEWEB RFB v5", emitido em 12/09/2024 - 14:58:15 e válido até 12/09/2026 - 14:58:15.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMF I 00081357/2025** e o código **0GS1EDAO** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.