

FPENG // ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.	AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE	726.404,13	% Período:	10,20%	29,27%	14,00%	34,19%	11,57%	0,78%
1.1.	SEVIÇOS PRELIMINARES	45.972,12	% Período:	100,00%					
1.2.	FUNDAÇÃO	28.137,91	% Período:	100,00%					
1.3.	ESTRUTURA	219.658,42	% Período:		62,17%	37,83%			
1.4.	ALVENARIA / VEDAÇÃO	35.443,04	% Período:		100,00%				
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO AMPLIAÇÃO	6.550,30	% Período:		100,00%				
1.6.	COBERTURA	191.011,32	% Período:			8,57%	91,43%		
1.7.	PAREDES	42.829,26	% Período:				100,00%		
1.8.	REVESTIMENTOS	36.067,98	% Período:				47,90%	52,10%	
1.9.	PINTURA INTERNA	15.286,72	% Período:					100,00%	
1.10.	PINTURA EXTERNA	8.335,21	% Período:					100,00%	
1.11.	ESQUADRIAS	39.768,06	% Período:					100,00%	
1.12.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8.288,86	% Período:		80,21%	19,79%			
1.13.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	36.889,56	% Período:		63,06%		36,94%		
1.14.	ILUMINAÇÃO	3.664,07	% Período:					50,04%	49,96%
1.15.	CLIMATIZAÇÃO	559,56	% Período:			100,00%			
1.16.	INSTALAÇÃO DE INTERNET	4.138,90	% Período:		100,00%				
1.17.	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊN	691,96	% Período:						100,00%
1.18.	LIMPEZA FINAL	3.110,88	% Período:						100,00%
TOTAL: R\$ 726.404,13		PORCENTAGEM%		10,20%	29,27%	14,00%	34,19%	11,57%	0,78%
		VALORES POR MÊS		74.110,03	212.610,04	101.666,82	248.368,51	84.015,49	5.633,24
		SOMATÓRIO MENSAL		74.110,03	286.720,07	388.386,89	636.755,40	720.770,89	726.404,13

Nome: FILIPPE PETRY
CREA/CAU:137723-1