

OBRA:		253 - CEIM Cecília Alaíde de Carvalho Rosa - Pátio coberto				
ENDEREÇO:		R. Arcanjo Antônio Henrique 166, Bom Viver, Biguaçu				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Lucas Antunes - CREA 136997-4				
ITEM	SERVIÇO			PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1
1	SERVIÇOS INICIAIS			6,70%	5.850,96	80,00% R\$ 4.680,77
2	ESTRUTURAL DE CONCRETO			32,47%	28.341,66	100,00% R\$ 28.341,66
3	ESTRUTURAL METÁLICO			14,57%	12.715,29	20,00% R\$ 2.543,06
4	COBERTURA			10,34%	9.025,56	0,00% R\$ 0,00
5	PINTURA			0,65%	565,51	10,00% R\$ 56,55
6	IMPERMEABILIZAÇÃO			2,90%	2.532,86	100,00% R\$ 2.532,86
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			3,99%	3.485,74	0,00% R\$ 0,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			8,01%	6.990,66	10,00% R\$ 699,07
9	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS			14,95%	13.049,55	0,00% R\$ 0,00
10	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA			0,55%	483,07	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1
11	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	4,86%	4.245,30	42,00% R\$ 1.783,03
	TOTAL SIMPLES	100,00%	87.286,16	46,56% R\$ 40.636,99
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	87.286,16	46,56% R\$ 40.636,99

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 2
1	SERVIÇOS INICIAIS	6,70%	5.850,96	20,00% R\$ 1.170,19
2	ESTRUTURAL DE CONCRETO	32,47%	28.341,66	0,00% R\$ 0,00
3	ESTRUTURAL METÁLICO	14,57%	12.715,29	80,00% R\$ 10.172,23
4	COBERTURA	10,34%	9.025,56	30,00% R\$ 2.707,67
5	PINTURA	0,65%	565,51	90,00% R\$ 508,96
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	2,90%	2.532,86	0,00% R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,99%	3.485,74	30,00% R\$ 1.045,72
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,01%	6.990,66	15,00% R\$ 1.048,60
9	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	14,95%	13.049,55	50,00% R\$ 6.524,77

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 2
10	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	0,55%	483,07	0,00% R\$ 0,00
11	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	4,86%	4.245,30	30,00% R\$ 1.273,59
	TOTAL SIMPLES	100,00%	87.286,16	28,01% R\$ 24.451,74
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	87.286,16	74,57% R\$ 65.088,73

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 3
1	SERVIÇOS INICIAIS	6,70%	5.850,96	0,00% R\$ 0,00
2	ESTRUTURAL DE CONCRETO	32,47%	28.341,66	0,00% R\$ 0,00
3	ESTRUTURAL METÁLICO	14,57%	12.715,29	0,00% R\$ 0,00
4	COBERTURA	10,34%	9.025,56	70,00% R\$ 6.317,89
5	PINTURA	0,65%	565,51	0,00% R\$ 0,00
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	2,90%	2.532,86	0,00% R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,99%	3.485,74	70,00% R\$ 2.440,02
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,01%	6.990,66	75,00% R\$ 5.242,99

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 3
9	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	14,95%	13.049,55	50,00% R\$ 6.524,77
10	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	0,55%	483,07	100,00% R\$ 483,07
11	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	4,86%	4.245,30	28,00% R\$ 1.188,68
	TOTAL SIMPLES	100,00%	87.286,16	25,43% R\$ 22.197,43
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	87.286,16	100,00% R\$ 87.286,16