

OBRA:		263 - Pavimentação e Drenagem Rua José Ferminio Marçal					
ENDEREÇO:		Rua José Ferminio Marçal					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Flávio Botke e Silva - CREA 090922-3					
ITEM	SERVIÇO		PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		3,12%	3.016,45	100,00%	0,00%	0,00%
					R\$ 3.016,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	DRENAGEM		55,27%	53.352,63	50,00%	50,00%	0,00%
					R\$ 26.676,31	R\$ 26.676,31	R\$ 0,00
3	PAVIMENTAÇÃO		41,61%	40.163,12	25,00%	25,00%	50,00%
					R\$ 10.040,78	R\$ 10.040,78	R\$ 20.081,56
	TOTAL SIMPLES		100,00%	96.532,20	41,16%	38,04%	20,80%
					R\$ 39.733,54	R\$ 36.717,10	R\$ 20.081,56
	TOTAL ACUMULADO		100,00%	96.532,20	41,16%	79,20%	100,00%
					R\$ 39.733,54	R\$ 76.450,64	R\$ 96.532,20