

OBRA:		976 - Praça Bela Vista						
ENDEREÇO:		Rua Luci Vilani, Bela vista						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Cristiano André Teixeira - CAU A140122-0						
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,39%	20.272,80	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
				R\$ 5.068,20	R\$ 5.068,20	R\$ 5.068,20	R\$ 5.068,20	
2	CANTEIRO DE OBRA	3,89%	10.675,42	30,00%	23,33%	23,33%	23,34%	
				R\$ 3.202,63	R\$ 2.490,58	R\$ 2.490,58	R\$ 2.491,64	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,52%	1.432,98	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 1.432,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4	TERRAPLANAGEM E REMOÇÕES	10,56%	28.950,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 28.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5	MURO DE CONTENÇÃO	20,89%	57.269,67	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 57.269,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6	DRENAGEM PLAYGROUND	1,84%	5.036,05	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 5.036,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7	CANALETA DE CONCRETO ARMADO E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	15,36%	42.110,52	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%	
				R\$ 12.633,16	R\$ 21.055,26	R\$ 8.422,10	R\$ 0,00	
8	MURETA DO PLAYGROUND E BANCOS	5,33%	14.623,43	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 4.387,03	R\$ 10.236,40	R\$ 0,00	
9	PAVIMENTAÇÃO	10,81%	29.642,69	0,00%	0,00%	75,00%	25,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.232,02	R\$ 7.410,67	
10	GRADIL PLAYGROUND	5,44%	14.903,26	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.903,26	R\$ 0,00	

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
11	PAISAGISMO	2,70%	7.395,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 7.395,64	0,00% R\$ 0,00
12	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	3,11%	8.537,77	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 8.537,77
13	EQUIPAMENTOS - PLAYGROUND	8,30%	22.768,01	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 22.768,01
14	SERVIÇOS FINAIS	3,85%	10.547,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 10.547,54
	TOTAL SIMPLES	100,00%	274.165,78	20,54% R\$ 56.323,01	32,93% R\$ 90.270,73	25,80% R\$ 70.748,20	20,73% R\$ 56.823,84
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	274.165,78	20,54% R\$ 56.323,01	53,47% R\$ 146.593,75	79,27% R\$ 217.341,94	100,00% R\$ 274.165,78