

OBRA:		1187 - Praça Ana Maria dos Santos				
ENDEREÇO:		Rua Santos Girardi				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Jéssica Cardoso dos Santos - CAU A196789-4				
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,97%	14.112,91	33,33%	33,33%	33,34%
				R\$ 4.703,83	R\$ 4.703,83	R\$ 4.705,24
2	INSTALAÇÕES CANTEIRO	4,92%	11.634,61	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 11.634,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	1,31%	3.084,94	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 3.084,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	DEMOLIÇÕES E LIMPEZA	4,62%	10.925,50	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 10.925,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	DRENAGEM	4,98%	11.764,74	50,00%	50,00%	0,00%
				R\$ 5.882,37	R\$ 5.882,37	R\$ 0,00
6	TERRAPLENAGEM	8,84%	20.892,33	50,00%	50,00%	0,00%
				R\$ 10.446,17	R\$ 10.446,17	R\$ 0,00
7	MEIO-FIO	7,33%	17.315,14	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 17.315,14	R\$ 0,00
8	PAVIMENTAÇÃO	22,56%	53.299,67	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 53.299,67	R\$ 0,00
9	CERCADOS	8,26%	19.511,66	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 19.511,66	R\$ 0,00
10	PLAYGROUND	13,94%	32.947,42	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.947,42

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
11	ACADEMIA	3,35%	7.908,57	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 7.908,57
12	MOBILIÁRIOS	6,51%	15.375,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 15.375,80
13	BANCOS PEDRA ARGAMASSADA	2,44%	5.757,99	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.757,99
14	PAISAGISMO	3,12%	7.380,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 7.380,43
15	COMPLEMENTAÇÃO	0,13%	304,33	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 304,33
16	CONTROLE TECNOLÓGICO	1,72%	4.069,96	50,00% R\$ 2.034,98	50,00% R\$ 2.034,98	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	236.286,00	20,62% R\$ 48.712,40	47,91% R\$ 113.193,82	31,48% R\$ 74.379,78
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	236.286,00	20,62% R\$ 48.712,40	68,52% R\$ 161.906,22	100,00% R\$ 236.286,00