

|           |                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA:     | 1259 - LEVANTAMENTOS, ESTUDOS E PROJETOS COMPLEMENTARES - PARQUE NATURAL MUNICIPAL NATALINA MARTINS DA LUZ rev01 |
| ENDEREÇO: | RUA BELARMINIO ANTONIO DA SILVA, CENTRO, PALHOÇA/SC                                                              |

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Vinícius Cardoso Corrêa - CAU A71498-4 |
|----------------------|----------------------------------------|

| ITEM | SERVIÇO                            | PESO    | VALOR(R\$) | MÊS 1                    | MÊS 2                     | MÊS 3                    | MÊS 4                     |
|------|------------------------------------|---------|------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1    | ADMINISTRAÇÃO/COORDENAÇÃO          | 2,07%   | 5.881,37   | 25,00%<br>R\$ 1.470,34   | 25,00%<br>R\$ 1.470,34    | 25,00%<br>R\$ 1.470,34   | 25,00%<br>R\$ 1.470,34    |
| 2    | ETAPA 01 (LEVANTAMENTOS)           | 12,95%  | 36.797,51  | 100,00%<br>R\$ 36.797,51 | 0,00%<br>R\$ 0,00         | 0,00%<br>R\$ 0,00        | 0,00%<br>R\$ 0,00         |
| 3    | ETAPA 02 (ENSAIOS E INVESTIGAÇÕES) | 69,30%  | 196.881,77 | 0,00%<br>R\$ 0,00        | 100,00%<br>R\$ 196.881,77 | 0,00%<br>R\$ 0,00        | 0,00%<br>R\$ 0,00         |
| 4    | ETAPA 03 (ESTUDOS)                 | 9,44%   | 26.829,41  | 0,00%<br>R\$ 0,00        | 0,00%<br>R\$ 0,00         | 100,00%<br>R\$ 26.829,41 | 0,00%<br>R\$ 0,00         |
| 5    | ETAPA 04 (PROJETOS)                | 6,23%   | 17.705,45  | 0,00%<br>R\$ 0,00        | 0,00%<br>R\$ 0,00         | 0,00%<br>R\$ 0,00        | 100,00%<br>R\$ 17.705,45  |
|      | TOTAL SIMPLES                      | 100,00% | 284.095,51 | 13,47%<br>R\$ 38.267,85  | 69,82%<br>R\$ 198.352,11  | 9,96%<br>R\$ 28.299,75   | 6,75%<br>R\$ 19.175,79    |
|      | TOTAL ACUMULADO                    | 100,00% | 284.095,51 | 13,47%<br>R\$ 38.267,85  | 83,29%<br>R\$ 236.619,96  | 93,25%<br>R\$ 264.919,72 | 100,00%<br>R\$ 284.095,51 |

Documento assinado digitalmente  
 VINICIUS CARDOSO CORREA  
Data: 03/09/2026 12:52:47-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIOGO JESUS DA  
ROSA:00641860  
919  
Assinado de forma digital  
por DIOGO JESUS DA  
ROSA:00641860919  
Dados: 2026.09.09 12:14:33  
-03'00'