



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICPIO DE PAULO LOPES	ESTRADA GERAL DA TIGELA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
1.	ESTRADA GERAL DA TIGELA	485.761,69	% Período:	21,37%	42,88%	35,75%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	19.187,31	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	3.095,75	% Período:	56,42%		43,58%									
1.3.	CANTEIRO DE OBRAS	3.516,33	% Período:	100,00%											
1.4.	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS	3.743,96	% Período:	100,00%											
1.5.	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM	166.296,26	% Período:		100,00%										
1.6.	REVESTIMENTO	51.023,41	% Período:			100,00%									
1.7.	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS	70.167,91	% Período:			100,00%									
1.8.	MEIO FIO	42.012,43	% Período:		100,00%										
1.9.	DRENAGEM PLUVIAL	75.593,94	% Período:	100,00%											
1.10.	SINALIZAÇÃO	3.388,87	% Período:			100,00%									
1.11.	PASSEIO	46.386,45	% Período:			100,00%									
1.12.	DESMOLIZAÇÃO	1.349,07	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 485.761,69															
				%:	21,37%	42,88%	35,75%								
				Repasso:	102.856,30	206.438,27	172.105,43								
				Contrapartida:	931,92	1.870,42	1.559,35								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	103.788,22	208.308,69	173.664,78								
				%:	21,37%	64,25%	100,00%								
				Repasso:	102.856,30	309.294,57	481.400,00								
				Contrapartida:	931,92	2.802,34	4.361,69								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	103.788,22	312.096,91	485.761,69								

PAULO LOPES
Local
terça-feira, 4 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: CRISTIANE FREITAS
CREA/CAU: 109760-3
ART/RRT: