

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município: PAULO LOPES

Resp. Projeto: AMANDA ALEXANDRE SVALDI

Data: 05/08/2024

Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: 124549-1

BDI: 23,00 %

Descrição: DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA MANOEL GERALDINO DOS SANTOS - BAIRRO FREITAS

Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES

	1		2		3		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
SERVIÇOS INICIAIS	1.164,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,68	100,00
DRENAGEM PLUVIAL	38.062,92	50,00	30.450,33	40,00	7.612,58	10,00	76.125,83	100,00
TERRAPLENAGEM E BASE	13.680,12	30,00	27.360,24	60,00	4.560,04	10,00	45.600,40	100,00
PAVIMENTAÇÃO EM	19.077,56	10,00	85.849,06	45,00	85.849,06	45,00	190.775,68	100,00
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,42	100,00	1.528,42	100,00
TOTAL (R\$)	71.985,28		143.659,63		99.550,10		315.195,01	

Data prevista do início das obras: 01/10/2024

Data prevista do fim das obras: 30/12/2024