



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

OBRA: Conclusão de Obra de Arte Especial (Projeto BADESC nº. 51)

ENDEREÇO: Estrada Geral, s/n - Barrinha

REFERÊNCIAS: SINAPI ND SC 05/2026 SICRO ND SC 01/2026

BDI: 23,38%

VALOR TOTAL: R\$ 673.772,56 (Seiscentos e setenta e três mil, setecentos e setenta e dois mil reais e cinquenta e seis centavos)

DATA: 01/07/2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PERÍODO 01		PERÍODO 02		PERÍODO 03		PERÍODO 04		PERÍODO 05		PERÍODO 06	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADM LOCAL DE OBRA	R\$ 47.029,06	31,9%	R\$ 15.001,60	9,4%	R\$ 4.406,17	13,8%	R\$ 6.483,98	17,4%	R\$ 8.196,77	9,5%	R\$ 4.462,33	18,0%	R\$ 8.478,21
2	LONGARINAS	R\$ 133.394,26	100,0%	R\$ 133.394,26										
3	TRANSVERSINA	R\$ 52.133,13	42,8%	R\$ 22.289,12	57,2%	R\$ 29.844,01								
4	PRÉ LAJES	R\$ 86.224,81			49,0%	R\$ 42.263,86	51,0%	R\$ 43.960,95						
5	LAJES	R\$ 116.599,14					67,0%	R\$ 78.090,42	33,0%	R\$ 38.508,72				
6	GUARDA CORPO	R\$ 19.151,29									100,0%	R\$ 19.151,29		
7	PVTO. ASFÁLTICO	R\$ 164.642,23							75,5%	R\$ 124.258,04	24,5%	R\$ 40.384,19		
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 54.598,64											100,0%	R\$ 54.598,64
MENSAL		R\$ 673.772,56	25,3%	R\$ 170.684,98	11,4%	R\$ 76.514,04	19,1%	R\$ 128.535,35	25,4%	R\$ 170.963,53	9,5%	R\$ 63.997,81	9,4%	R\$ 63.076,85
ACUMULADO					36,7%	R\$ 247.199,02	55,8%	R\$ 375.734,37	81,1%	R\$ 546.697,90	90,6%	R\$ 610.695,71	100,0%	R\$ 673.772,56

Documento assinado digitalmente



AMANDA ALEXANDRE SVALDI
Data: 01/07/2026 22:44:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AMANDA ALEXANDRE SVALDI

Eng.^a Civil - CREA/SC 124.549 - 1