



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	981515/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	AVENIDA 15 DE NOVEMBRO	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27
1.	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 15 DE NOVEMBRO	1.281.358,50	% Período:	15,30%	14,86%	17,74%	20,53%	19,68%	11,89%						
1.1.	ADM LOCAL	3.717,27	% Período:	15,30%	14,86%	17,74%	20,53%	19,68%	11,89%						
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	1.211,94	% Período:	100,00%											
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.049,09	% Período:	100,00%											
1.4.	MOBILIZAÇÃO	1.902,30	% Período:	100,00%											
1.5.	DRENAGEM	370.687,63	% Período:	50,00%	25,00%				25,00%						
1.6.	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	647.565,30	% Período:		15,00%	35,00%	30,00%	20,00%							
1.7.	CALÇADAS EM PAVER	226.671,84	% Período:				30,00%	50,00%	20,00%						
1.8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	20.650,83	% Período:					40,00%	60,00%						
1.9.	DESMOBILIZAÇÃO	1.902,30	% Período:					20,00%	80,00%						
Total: R\$ 1.281.358,50															
Período:				%:	15,30%	14,86%	17,74%	20,53%	19,68%	11,89%					
				Repasso:	146.903,91	142.620,78	170.303,10	197.070,47	188.969,18	114.151,56					
				Contrapartida:	49.171,97	47.738,32	57.004,20	65.963,82	63.252,15	38.209,04					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	196.075,89	190.359,09	227.307,29	263.034,30	252.221,33	152.360,60					
				%:	15,30%	30,16%	47,90%	68,43%	88,11%	100,00%					
				Repasso:	146.903,91	289.524,69	459.827,79	656.898,26	845.867,44	960.019,00					
				Contrapartida:	49.171,97	96.910,29	153.914,49	219.878,31	283.130,46	321.339,50					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	196.075,89	386.434,98	613.742,27	876.776,57	1.128.997,90	1.281.358,50					
Acumulado:				Administração Local:	15,30%	30,16%	47,90%	68,43%	88,11%	100,00%					
Cosserviço da Administração Local:															

ARARANGUÁ
Local

quinta-feira, 25 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Boeira Michels
CREA/CAU: 117049-3
ART/RRT: