

 MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ <i>Terra nossa</i>			CRONOGRAMA													
			CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ													
			OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CAIC ATAPA II													
			LOCAL: RUA FLOR DE MAIO BAIRRO JARDIM DAS AVENIDAS													
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		TOTAL EXECUTADO			
			VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 77.055,50	R\$ 15.411,10	20,00%	R\$ 15.411,10	20,00%	R\$ 15.411,10	20,00%	R\$ 15.411,10	20,00%	R\$ 15.411,10	20,00%	R\$ 77.055,50	100%		
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 69.494,26	R\$ 17.373,57	25,00%	R\$ 17.373,57	25,00%	R\$ 13.898,85	20,00%	R\$ 10.424,14	15,00%	R\$ 10.424,14	15,00%	R\$ 69.494,26	100%		
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 24.132,15	R\$ 24.132,15	100,00%									R\$ 24.132,15	100%		
4	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 54.697,27	R\$ 10.939,45	20,00%	R\$ 27.348,63	50,00%	R\$ 16.409,18	30,00%					R\$ 54.697,27	100%		
5	ALVENARIAS E DEMAIS FECHAMENTOS	R\$ 3.993,26	R\$ 3.993,26	100,00%									R\$ 3.993,26	100%		
6	REVESTIMENTOS	R\$ 163.773,74	R\$ 16.377,37	10,00%	R\$ 40.943,44	25,00%	R\$ 40.943,44	25,00%	R\$ 40.943,44	25%	R\$ 24.566,06	15%	R\$ 163.773,74	100%		
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 330.762,47	R\$ 33.076,25	10,00%	R\$ 66.152,49	20,00%	R\$ 82.690,62	25,00%	R\$ 82.690,62	25%	R\$ 66.152,49	20%	R\$ 330.762,47	100%		
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 3.490,25			R\$ 3.490,25	100,00%							R\$ 3.490,25	100%		
9	SISTEMA PLUVIAL	R\$ 25.918,36					R\$ 12.959,18	50,00%	R\$ 12.959,18	50%			R\$ 25.918,36	100%		
10	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	R\$ 9.077,78							R\$ 9.077,78	100%			R\$ 9.077,78	100%		
11	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 7.659,06					R\$ 3.829,53	50,00%	R\$ 3.829,53	50%			R\$ 7.659,06	100%		
12	DRENAGEM	R\$ 6.133,25					R\$ 3.066,62	50,00%	R\$ 3.066,62	50%			R\$ 6.133,25	100%		
13	EXAUSTÃO BANHEIROS	R\$ 944,73							R\$ 944,73	100%			R\$ 944,73	100%		
14	EXAUSTÃO COZINHA	R\$ 27.180,29							R\$ 27.180,29	100%			R\$ 27.180,29	100%		
15	ESQUADRIA	R\$ 311.703,16			R\$ 77.925,79	25,00%	R\$ 77.925,79	25,00%	R\$ 77.925,79	25%	R\$ 77.925,79	25%	R\$ 311.703,16	100%		
16	PINTURA	R\$ 148.509,46					R\$ 37.127,37	25,00%	R\$ 74.254,73	50%	R\$ 37.127,37	25%	R\$ 148.509,46	100%		
17	ACESSIBILIDADE	R\$ 5.386,60							R\$ 5.386,60	100%			R\$ 5.386,60	100%		
18	LOUÇAS METAIS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS HIDRÁULICAS	R\$ 41.823,30			R\$ 8.364,66	20,00%	R\$ 8.364,66	20,00%	R\$ 12.546,99	30%	R\$ 12.546,99	30%	R\$ 41.823,30	100%		
19	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 39.371,43			R\$ 3.937,14	10,00%	R\$ 3.937,14	10,00%	R\$ 15.748,57	40%	R\$ 15.748,57	40%	R\$ 39.371,43	100%		
TOTAL		R\$ 1.351.106,31	R\$ 121.303,15	8,98%	R\$ 260.947,07	19,31%	R\$ 316.563,48	23,43%	R\$ 392.390,10	29,04%	R\$ 259.902,51	19,24%	R\$ 1.351.106,31	100%		



Assinado eletronicamente por:
CRISTIANO CORAL
951.414.489-91
13/10/2026 09:32:38
Assinatura digital avançada.

