



Obra
REVISÃO 02 - REFORMA CEI MUNDO ENCANTADO

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Santa Catarina
B.D.I.
24,98%



Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 19.470,70	40,00% 7.788,28	30,00% 5.841,21	30,00% 5.841,21
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (CANTEIRO DE OBRAS/ADMINISTRAÇÃO)	100,00% 46.872,74	34,00% 15.936,73	33,00% 15.468,00	33,00% 15.468,00
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00% 24.589,61	100,00% 24.589,61		
4	ESQUADRIAS	100,00% 15.870,24	100,00% 15.870,24		
5	COBERTURA	100,00% 63.511,68		80,00% 50.809,34	20,00% 12.702,34
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00% 73.237,36		50,00% 36.618,68	50,00% 36.618,68
7	REVESTIMENTOS	100,00% 79.958,91	80,00% 63.967,13	20,00% 15.991,78	
8	PINTURA	100,00% 54.156,19		60,00% 32.493,71	40,00% 21.662,48
9	APARELHOS SANITÁRIOS	100,00% 4.373,61			100,00% 4.373,61
10	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 341,10			100,00% 341,10
Porcentagem			33,51%	41,12%	25,37%
Custo			128.151,99	157.222,73	97.007,42
Porcentagem Acumulado			33,51%	74,63%	100,0%
Custo Acumulado			128.151,98	285.374,72	382.382,14

FERNANDA CORDEIRO
Engenheira Civil
CREA/SC 148159-0