



**OBRA**  
**PAÇO MUNICIPAL REFORMA CASA CONVÊNIO**

**B.D.I.**  
**21,68%**

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 2.284,24	100,00% 2.284,24	
2	DEMOLIÇÕES	100,00% 56.621,12	100,00% 56.621,12	
3	INFRA E SUPRA ESTRUTURA	100,00% 17.910,40		100,00% 17.910,40
4	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	100,00% 10.417,26		100,00% 10.417,26
5	COBERTURAS	100,00% 147.634,63		
6	ESQUADRIAS	100,00% 54.657,26		20,00% 10.931,45
7	SISTEMAS HIDRÁULICOS	100,00% 2.599,45		60,00% 1.559,67
8	SISTEMAS SANITÁRIOS	100,00% 8.911,65		60,00% 5.346,99
9	SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO	100,00% 781,25		
10	REDE LÓGICA	100,00% 10.698,70		20,00% 2.139,74
11	SISTEMAS ELÉTRICOS	100,00% 93.496,16		30,00% 28.048,85
12	CLIMATIZAÇÃO	100,00% 7.646,82		30,00% 2.294,05
13	REVESTIMENTOS	100,00% 56.654,33		
14	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 103.441,69		
15	PINTURAS	100,00% 49.183,73		
16	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	100,00% 9.546,45		
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 11.439,61		
<b>PORCENTAGEM</b>			<b>9,15%</b>	<b>12,21%</b>
<b>CUSTO</b>			<b>58.905,36</b>	<b>78.648,40</b>
<b>PORCENTAGEM ACUMULADO</b>			<b>9,15%</b>	<b>21,36%</b>
<b>CUSTO ACUMULADO</b>			<b>58.905,36</b>	<b>137.553,76</b>

EDVAN JOSÉ NUNES  
ECONOMISTA / ORÇAMENTISTA CRE 3347

90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
30,00% 44.290,39	70,00% 103.344,24		
		80,00% 43.725,81	
40,00% 1.039,78			
40,00% 3.564,66			
			100,00% 781,25
		80,00% 8.558,96	
			70,00% 65.447,31
			70,00% 5.352,77
70,00% 39.658,03	30,00% 16.996,30		
50,00% 51.720,85		50,00% 51.720,85	
		30,00% 14.755,12	70,00% 34.428,61
		100,00% 9.546,45	
			100,00% 11.439,61
<b>21,78%</b>	<b>18,69%</b>	<b>19,93%</b>	<b>18,24%</b>
<b>140.273,70</b>	<b>120.340,54</b>	<b>128.307,18</b>	<b>117.449,55</b>
<b>43,15%</b>	<b>61,83%</b>	<b>81,76%</b>	<b>100,0%</b>
<b>277.827,46</b>	<b>398.168,00</b>	<b>526.475,18</b>	<b>643.924,75</b>