



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA OBRA (R\$)	(%)	MESES															
				1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 417.890,55	10,95	100	R\$ 417.890,55		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 3.311,14	0,09	100	R\$ 3.311,14		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	INFRA ESTRUTURA	R\$ 574.746,61	15,07	50	R\$ 287.373,31	50	R\$ 287.373,31		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	SUPRA ESTRUTURA	R\$ 443.804,02	11,63		R\$ -	30	R\$ 133.141,21	70	R\$ 310.662,81		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	PAREDES E VEDAÇÃO	R\$ 476.354,17	12,49		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 476.354,17		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6	ESQUADRIAS EM MADEIRA	R\$ 98.745,27	2,59		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 98.745,27		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 163.663,91	4,29		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 163.663,91		R\$ -		R\$ -		R\$ -
8	COBERTURA	R\$ 486.983,32	12,77		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	70	R\$ 340.888,32	30	R\$ 146.095,00		R\$ -		R\$ -
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.733,85	0,12	100	R\$ 4.733,85		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
10	REVESTIMENTOS	R\$ 244.498,32	6,41		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	60	R\$ 146.698,99	20	R\$ 48.899,66	20	R\$ 48.899,66		R\$ -
11	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 453.036,42	11,88		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	80	R\$ 362.429,14	20	R\$ 90.607,28		R\$ -
12	PINGADEIRAS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITO	R\$ 6.025,69	0,16		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 6.025,69		R\$ -		R\$ -
13	PINTURAS	R\$ 72.505,51	1,90		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 72.505,51		R\$ -
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 92.972,16	2,44		R\$ -	20	R\$ 18.594,43		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	80	R\$ 74.377,73		R\$ -
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICO	R\$ 188.442,01	4,94		R\$ -		R\$ -	50	R\$ 94.221,01		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50	R\$ 94.221,01		R\$ -
16	REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊN	R\$ 46.858,29	1,23		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	60	R\$ 28.114,97	40	R\$ 18.743,32
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 40.214,74	1,05		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 40.214,74
	TOTAL MENSAL			18,70	R\$ 713.308,85	11,51	R\$ 439.108,94	10,61	R\$ 404.883,82	12,49	R\$ 476.354,17	19,66	R\$ 749.996,50	14,77	R\$ 563.449,49	10,71	R\$ 408.726,17	1,55	R\$ 58.958,06
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 3.814.785,98	100,00	18,70	713.308,85	30,21	1.152.417,79	40,82	1.557.301,61	53,31	2.033.655,78	72,97	2.783.652,27	87,74	3.347.101,76	98,45	3.755.827,92	100,00	3.814.785,98