

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item	Serviços	valor do serviço	% do serviço	mês 1	% do s	mês 2	% do s	mês3	% do s	mês 4	% do s	mês 5	% do s	mês 6	% do s	mês 7	% do s	mês 8	% do serviço
1	Projetos	609.960,00	15,62	304.980,00	7,81	304.980,00	7,81		7,81										
2	Estruturas Cívís	869.737,86	22,27					217.434,47	5,57	217.434,47	5,57	217.434,47	5,57	217.434,47	5,57				
3	Comportas	1.040.000,00	26,64					346.666,67	8,88	346.666,67	8,88	346.666,67	8,88						
4	Bombas	1.167.000,00	29,89					194.500,00	4,98	194.500,00	4,98	194.500,00	4,98	194.500,00	4,98	194.500,00	4,98	194.500,00	4,98
5	Eletro/eletrônica	217.929,62	5,58							43.585,92	1,12	43.585,92	1,12	43.585,92	1,12	43.585,92	1,12	43.585,92	1,12
TOTAL		3.904.627,48	100,00																
total parcial				304.980,00		304.980,00		758.601,13		802.187,06		802.187,06		455.520,39		238.085,92		238.085,92	
total parcial %					7,81		7,81		19,43		20,54		20,54		20,54		11,67		6,10
total acumulado				304.980,00		609.960,00		1.368.561,13		2.170.748,19		2.972.935,24		3.428.455,63		3.666.541,56		3.904.627,48	
total acumulado %					7,81		7,81		35,05		55,59		76,14		87,80		93,90		100,00