



OBRA
RUA COBERTA - RUA LAGUNA - OFICINAS - TRECHO
RUA ALTAMIRO GUIMARÃES / RUA PEDRO GOMES DE
CARVALHO .

Planilha1

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CONVÊNIO + CONTRAPARTIDA / EMENDA

ITEM	DESCRIÇÃO	GLOBAL		CONVÊNIO		EMENDA		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				SOMATÓRIO			
		%	VLR. EM R\$	VLR. EM R\$	VLR. EM R\$	%	CONVÊNIO	EMENDA	TOTAL	%	CONVÊNIO	EMENDA	TOTAL	%	CONVÊNIO	EMENDA	TOTAL	%	CONVÊNIO	EMENDA	TOTAL	%	CONVÊNIO	EMENDA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,09	112.881,44	87.413,63	25.467,81	100,00	87.413,63	25.467,81	112.881,44		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	87.413,63	25.467,81	112.881,44		
2	DEMOLIÇÃO	4,17	92.350,26	71.514,56	20.835,70	100,00	71.514,56	20.835,70	92.350,26		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	71.514,56	20.835,70	92.350,26		
3	ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - BASE COBERTURA	3,63	80.544,02	62.372,03	18.171,99		0,00	0,00	0,00	100,00	62.372,03	18.171,99	80.544,02		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
4	JARDIM DE CHUVA	9,40	208.386,73	161.371,44	47.015,29		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	161.371,44	47.015,29	208.386,73		0,00	0,00	0,00	100,00	62.372,03	18.171,99	80.544,02		
5	PAVIMENTAÇÃO	23,21	514.313,35	398.276,13	116.037,22		0,00	0,00	0,00	30,00	119.482,84	34.811,17	154.294,01	30,00	119.482,84	34.811,17	154.294,01	40,00	159.310,45	46.414,89	205.725,34	100,00	398.276,13	116.037,22	514.313,35		
6	COBERTURA	46,56	1.031.784,82	798.994,37	232.790,45		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50,00	399.497,19	116.395,23	515.892,41	50,00	399.497,19	116.395,23	515.892,41	100,00	798.994,37	232.790,45	1.031.784,82		
7	SISTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSF. - SPDA	1,47	32.583,60	25.232,24	7.351,36		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	25.232,24	7.351,36	32.583,60	100,00	25.232,24	7.351,36	32.583,60		
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,85	85.415,13	66.144,20	19.270,93		0,00	0,00	0,00	20,00	13.228,84	3.854,19	17.083,03		0,00	0,00	0,00	80,00	52.915,36	15.416,74	68.332,10	100,00	66.144,20	19.270,93	85.415,13		
9	AJARDINAMENTO	1,40	31.001,07	24.006,76	6.994,31		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	24.006,76	6.994,31	31.001,07	100,00	24.006,76	6.994,31	31.001,07		
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,21	26.895,74	20.830,80	6.064,94		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	20.830,80	6.064,94	26.895,74	100,00	20.830,80	6.064,94	26.895,74		
TOTAL SEM BDI			2.216.156,16	1.716.156,16	500.000,00	9,26	131.345,61	38.267,36	169.612,98		161.226,21	46.973,01	208.199,22		562.273,94	163.819,57	726.093,51		563.465,12	164.163,20	727.628,32		1.418.310,88	413.223,14	1.831.534,02		
TOTAL DO BDI		100,00					27.582,58	8.036,15	35.618,72		33.857,50	9.864,33	43.721,84		118.077,53	34.402,11	152.479,64		118.327,68	34.474,27	152.801,95		1.716.156,16	413.223,14	1.831.534,02		
TOTAL GERAL			100,00	77,44	22,56		158.928,19	46.303,51	205.231,70		195.083,71	56.837,34	251.921,05		680.351,46	198.221,68	878.573,15		681.792,80	198.637,47	880.430,26		1.716.156,16	413.223,14	1.831.534,02		

Os quantitativos deste orçamento foram calculados estritamente com base nos projetos e memoriais descritivos fornecidos pelos seguintes profissionais:

Projeto Arquitetônico – Arquiteto Ramon Lima de Carvalho – CAU Nº 000A461040 – RRT Nº 16661958
Projeto Cobertura Metálica – Engenheiro Mecânico Anata Geraldi Fragnani – CREA Nº 105185-7-SC – ART Nº 10368895-0
Projeto Elétrico e SPDA – Engenheiro Eletricista Eduardo Marcelo da Silva – CREA Nº 107293-8-SC – ART Nº 10376962-4
Projeto Rede de Águas Pluviais - Engenheira Civil Madelon Rebelo Peters – CREA Nº 063557-0-SC - ART Nº 10378614-3
Projeto Fundação Superficial Tipo Sapata / Estrutura Concreto Armado – Engenheiro Civil Celso Zanoni Filho – CREA Nº 061511-0-SC – ART Nº 10377281-5

Precificação do orçamento :

Edvan José Nunes
Economista / Orçamentista – CRE Nº 3347

Documento assinado digitalmente



EDVAN JOSE NUNES
Data: 05/10/2026 09:05:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>