



Obra
Rodovia Municipal Inácio Nandi - 0PP a 120+0,00 - Com desconto.

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2025 - Santa Catarina

B.D.I.
BDI 1: 23,38%
BDI 2: 15,00%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		1.294.98	1.294.98					
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
		4.440.57	739.80	739.80	740.24	740.24	740.24	740.24
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	16,06%	19,50%	18,13%	18,02%	17,38%	10,91%
		87.309.55	14.021.91	17.025.36	15.829.22	15.733.18	15.174.40	9.525.47
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%		30,00%	35,00%			35,00%
		13.207.58		3.962.27	4.622.65			4.622.65
5	TERRAPLENAGEM	100,00%	70,00%	30,00%				
		456.762.16	319.733.51	137.028.65				
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00%		15,00%	30,00%	30,00%	25,00%	
		2.473.279.95		370.991.99	741.983.99	741.983.99	618.319.99	
7	DRENAGEM PLUVIAL	100,00%	35,00%	30,00%			10,00%	25,00%
		969.214.25	339.224.99	290.764.28			96.921.43	242.303.56
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%						100,00%
		125.429.01						125.429.01
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00%						100,00%
		77.061.95						77.061.95
Porcentagem			16,04%	19,5%	18,14%	18,02%	17,38%	10,92%
Custo			675.015,19	820.512,35	763.176,10	758.457,40	731.156,05	459.682,89
Porcentagem Acumulado			16,04%	35,54%	53,68%	71,7%	89,08%	100,0%
Custo Acumulado			675.015,19	1.495.527,54	2.258.703,64	3.017.161,04	3.748.317,09	4.208.000,00

AF Construções e Pavimentação LTDA
CNPJ: 27.118.194/0001-80

Anísio Fernandes Filho
Sócio Administrador
CPF: 046.479.219-30

Gabriel de Paula Santos Gonçalves
Engenheiro Civil
CREA/SC: 187490-9