

OBRA:	43 - Reforma e Ampliação da Edificação da Casa da Cultura
ENDEREÇO:	Rua Marechal Floriano Peixoto

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Gabriela Baby Braga - CAU A 99707-2
----------------------	-------------------------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,13%	1.724,94	100,00% R\$ 1.724,94	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES	1,48%	20.238,98	40,00% R\$ 8.095,59	40,00% R\$ 8.095,59	20,00% R\$ 4.047,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	ESTRUTURAS	3,57%	48.717,63	40,00% R\$ 19.487,05	20,00% R\$ 9.743,53	40,00% R\$ 19.487,05	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	3,23%	44.148,05	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 22.074,03	50,00% R\$ 22.074,03	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	PAVIMENTAÇÕES	1,73%	23.599,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 7.079,91	70,00% R\$ 16.519,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	ALVENARIAS	5,41%	73.914,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 36.957,20	30,00% R\$ 22.174,32	20,00% R\$ 14.782,88	0,00% R\$ 0,00
7	REVESTIMENTOS	13,54%	185.007,23	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 92.503,62	50,00% R\$ 92.503,62	0,00% R\$ 0,00
8	ESQUADRIAS	17,34%	236.892,22	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 94.756,89	60,00% R\$ 142.135,33	0,00% R\$ 0,00
9	COBERTURA	3,85%	52.661,31	30,00% R\$ 15.798,39	20,00% R\$ 10.532,26	30,00% R\$ 15.798,39	20,00% R\$ 10.532,26	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
10	FORRO	6,22%	85.036,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 34.014,64	60,00% R\$ 51.021,96	0,00% R\$ 0,00
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,95%	12.913,63	10,00% R\$ 1.291,36	20,00% R\$ 2.582,73	30,00% R\$ 3.874,09	40,00% R\$ 5.165,45	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,62%	117.751,05	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 23.550,21	50,00% R\$ 58.875,53	20,00% R\$ 23.550,21	10,00% R\$ 11.775,10
13	EQUIPAMENTOS	11,80%	161.221,39	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 161.221,39
14	CLIMATIZAÇÃO	9,73%	132.966,82	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 26.593,36	30,00% R\$ 39.890,05	50,00% R\$ 66.483,41
15	LOUÇAS E METAIS	3,25%	44.418,39	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 22.209,19	50,00% R\$ 22.209,19	0,00% R\$ 0,00
16	PINTURAS	6,09%	83.140,93	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 83.140,93	0,00% R\$ 0,00
17	ACESSIBILIDADE	1,35%	18.445,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 18.445,49	0,00% R\$ 0,00
18	ACESSÓRIOS	1,41%	19.286,07	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 19.286,07
19	SERVIÇOS FINAIS	0,30%	4.101,47	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 4.101,47
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.366.186,30	3,40% R\$ 46.397,34	3,88% R\$ 53.028,13	9,73% R\$ 132.868,67	28,06% R\$ 383.345,05	35,70% R\$ 487.679,66	19,24% R\$ 262.867,45
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.366.186,30	3,40% R\$ 46.397,34	7,28% R\$ 99.425,47	17,00% R\$ 232.294,15	45,06% R\$ 615.639,20	80,76% R\$ 1.103.318,85	100,00% R\$ 1.366.186,30