

| OBRA: | | 136 - IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA NA RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO E PRAÇA LAURO MULLER | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|--|--------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| ENDEREÇO: | | Rua Marechal Floriano Peixoto, Praça Lauro Muller, Centro, Campos Novos/SC | | | | | | | |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | | Gabriela Baby Braga - CAU A 99707-2 | | | | | | | |
| ITEM | SERVIÇO | PESO | VALOR(R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2,23% | 92.494,21 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | | R\$ 92.494,21 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2 | REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES | 0,82% | 34.031,83 | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | | R\$ 17.015,92 | R\$ 17.015,92 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 3 | FUNDAÇÕES | 9,75% | 404.451,20 | 20,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | | R\$ 80.890,24 | R\$ 323.560,96 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 4 | ESTRUTURA | 52,78% | 2.189.502,58 | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 50,00% | 30,00% | 0,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 437.900,52 | R\$ 1.094.751,29 | R\$ 656.850,77 | R\$ 0,00 |
| 5 | COBERTURA | 13,80% | 572.524,68 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 286.262,34 | R\$ 286.262,34 |
| 6 | PINTURA | 10,59% | 439.194,30 | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 50,00% | 30,00% | 0,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 87.838,86 | R\$ 219.597,15 | R\$ 131.758,29 | R\$ 0,00 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO | 0,88% | 36.395,88 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 36.395,88 |
| 8 | PAVIMENTAÇÕES | 7,12% | 295.521,14 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 50,00% | 20,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 88.656,34 | R\$ 147.760,57 | R\$ 59.104,23 |
| 9 | PAISAGISMO | 0,10% | 4.229,75 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.229,75 |

| ITEM | SERVIÇO | PESO | VALOR(R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 |
|------|-----------------|---------|--------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10 | ACESSÓRIOS | 1,88% | 78.160,86 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 78.160,86 |
| 11 | SERVIÇOS FINAIS | 0,04% | 1.474,11 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.474,11 |
| | TOTAL SIMPLES | 100,00% | 4.147.980,54 | 4,59% | 8,21% | 12,67% | 33,82% | 29,48% | 11,23% |
| | | | | R\$ 190.400,36 | R\$ 340.576,88 | R\$ 525.739,38 | R\$ 1.403.004,78 | R\$ 1.222.631,97 | R\$ 465.627,17 |
| | TOTAL ACUMULADO | 100,00% | 4.147.980,54 | 4,59% | 12,80% | 25,48% | 59,30% | 88,77% | 100,00% |
| | | | | R\$ 190.400,36 | R\$ 530.977,24 | R\$ 1.056.716,62 | R\$ 2.459.721,40 | R\$ 3.682.353,37 | R\$ 4.147.980,54 |