

OBRA:	17 - Ponte sobre o Rio Leão - No distrito da Barra do Leão
ENDEREÇO:	Distrito da Barra do Leão.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Edmilson José Rodrigues - CREA 163.312-1
----------------------	--

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	CANTEIRO DE OBRAS	3,59%	64.433,80	100,00% R\$ 64.433,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	PROJETOS	0,80%	14.397,18	100,00% R\$ 14.397,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	INFRAESTRUTURA	16,21%	291.079,03	30,00% R\$ 87.323,71	70,00% R\$ 203.755,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	PILARES	2,83%	50.820,65	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 25.410,33	50,00% R\$ 25.410,33	0,00% R\$ 0,00
5	SUPERESTRUTURA	63,66%	1.142.887,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 571.443,85	50,00% R\$ 571.443,85
6	ENCONTROS/TRANSIÇÃO	6,49%	116.531,03	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 58.265,51	50,00% R\$ 58.265,51
7	OBRAS COMPLEMENTARES	3,80%	68.196,68	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 34.098,34	50,00% R\$ 34.098,34
8	GUARDA-RODAS	1,18%	21.275,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 10.637,77	50,00% R\$ 10.637,77
9	SINALIZAÇÃO	0,55%	9.840,52	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 9.840,52

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
10	ILUMINAÇÃO	0,89%	15.977,90	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 15.977,90
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.795.440,04	9,25% R\$ 166.154,69	12,76% R\$ 229.165,65	38,98% R\$ 699.855,81	39,00% R\$ 700.263,90
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.795.440,04	9,25% R\$ 166.154,69	22,02% R\$ 395.320,34	61,00% R\$ 1.095.176,14	100,00% R\$ 1.795.440,04