

OBRA:		34 - Reforma CAIC e CEIM Pequeno Anjo: Creche, Biblioteca e Pátio						
ENDEREÇO:		RUA BORGES DE MEDEIROS, 279. SANTO ANTONIO. 89620000 Campos Novos - Santa Catarina						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Aline Socolovski - CAU A112049-2						
ITEM	SERVIÇO		PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		26,61%	142.860,72	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
					R\$ 17.857,59	R\$ 17.857,59	R\$ 17.857,59	R\$ 17.857,59
2	SERVIÇOS INICIAIS		0,70%	3.768,29	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R\$ 3.768,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1	DEMOLIR - SALAS PEQUENO ANJO E BIBLIOTECA CAIC		1,73%	9.265,99	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R\$ 9.265,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.1	ALVENARIA		7,87%	42.243,27	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
					R\$ 4.224,33	R\$ 4.224,33	R\$ 8.448,65	R\$ 8.448,65
3.2.2	PORTAS, JANELAS E VIDROS FIXOS		12,80%	68.695,75	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.739,15
3.2.3	REVESTIMENTO		20,33%	109.120,79	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.824,16	R\$ 21.824,16
3.2.4	PINTURA		5,67%	30.443,14	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.044,31
3.2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,33%	7.128,60	0,00%	30,00%	10,00%	10,00%
					R\$ 0,00	R\$ 2.138,58	R\$ 712,86	R\$ 712,86
3.2.6	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS		0,19%	1.019,41	0,00%	40,00%	20,00%	20,00%
					R\$ 0,00	R\$ 407,76	R\$ 203,88	R\$ 203,88
3.2.7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		0,28%	1.479,11	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%
					R\$ 0,00	R\$ 443,73	R\$ 739,55	R\$ 295,82

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
3.2.8	LOUÇAS, METAIS E EQUIPAMENTOS	1,88%	10.084,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.2.9	VOZ E DADOS	0,48%	2.568,26	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 770,48	20,00% R\$ 513,65	20,00% R\$ 513,65
4.1	DEMOLIR - SOLÁRIOS PEQUENO ANJO	0,20%	1.093,78	100,00% R\$ 1.093,78	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.2	CONSTRUIR - SOLÁRIOS PEQUENO ANJO	1,79%	9.602,74	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 1.920,55	20,00% R\$ 1.920,55
5	FECHAMENTO PÁTIO CAIC	15,65%	84.017,47	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 16.803,49	20,00% R\$ 16.803,49	20,00% R\$ 16.803,49
6	SERVIÇOS FINAIS	2,49%	13.392,48	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	536.784,50	6,75% R\$ 36.209,98	7,94% R\$ 42.645,97	12,86% R\$ 69.024,39	15,90% R\$ 85.364,12
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	536.784,50	6,75% R\$ 36.209,98	14,69% R\$ 78.855,94	27,55% R\$ 147.880,34	43,45% R\$ 233.244,46

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	26,61%	142.860,72	12,50% R\$ 17.857,59	12,50% R\$ 17.857,59	12,50% R\$ 17.857,59	12,50% R\$ 17.857,59
2	SERVIÇOS INICIAIS	0,70%	3.768,29	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.1	DEMOLIR - SALAS PEQUENO ANJO E BIBLIOTECA CAIC	1,73%	9.265,99	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
3.2.1	ALVENARIA	7,87%	42.243,27	20,00% R\$ 8.448,65	20,00% R\$ 8.448,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.2.2	PORTAS, JANELAS E VIDROS FIXOS	12,80%	68.695,75	20,00% R\$ 13.739,15	20,00% R\$ 13.739,15	20,00% R\$ 13.739,15	20,00% R\$ 13.739,15
3.2.3	REVESTIMENTO	20,33%	109.120,79	20,00% R\$ 21.824,16	20,00% R\$ 21.824,16	20,00% R\$ 21.824,16	0,00% R\$ 0,00
3.2.4	PINTURA	5,67%	30.443,14	30,00% R\$ 9.132,94	30,00% R\$ 9.132,94	20,00% R\$ 6.088,63	10,00% R\$ 3.044,31
3.2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,33%	7.128,60	10,00% R\$ 712,86	10,00% R\$ 712,86	30,00% R\$ 2.138,58	0,00% R\$ 0,00
3.2.6	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	0,19%	1.019,41	20,00% R\$ 203,88	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.2.7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,28%	1.479,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.2.8	LOUÇAS, METAIS E EQUIPAMENTOS	1,88%	10.084,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 10.084,70
3.2.9	VOZ E DADOS	0,48%	2.568,26	10,00% R\$ 256,83	20,00% R\$ 513,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.1	DEMOLIR - SOLÁRIOS PEQUENO ANJO	0,20%	1.093,78	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.2	CONSTRUIR - SOLÁRIOS PEQUENO ANJO	1,79%	9.602,74	20,00% R\$ 1.920,55	20,00% R\$ 1.920,55	20,00% R\$ 1.920,55	0,00% R\$ 0,00
5	FECHAMENTO PÁTIO CAIC	15,65%	84.017,47	20,00% R\$ 16.803,49	10,00% R\$ 8.401,75	10,00% R\$ 8.401,75	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
6	SERVIÇOS FINAIS	2,49%	13.392,48	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 13.392,48
	TOTAL SIMPLES	100,00%	536.784,50	16,93% R\$ 90.900,10	15,38% R\$ 82.551,30	13,41% R\$ 71.970,40	10,83% R\$ 58.118,23
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	536.784,50	60,39% R\$ 324.144,56	75,77% R\$ 406.695,86	89,17% R\$ 478.666,27	100,00% R\$ 536.784,50

ALINE
SOCOLOVSKI:009790
29937

Assinado de forma digital por
ALINE SOCLOVSKI:00979029937
Dados: 2026.10.07 13:49:26
-03'00'