

OBRA:		25 - Pavimentação Asfáltica nas Ruas do Loteamento Palavro						
ENDEREÇO:		Loteamento Palavro - Bairro Ernesto Zortéa						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Cristiane Carezia - CREA 0811139						
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,15%	1.903,80	100,00% R\$ 1.903,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
2	DRENAGEM PLUVIAL	18,13%	236.910,12	30,00% R\$ 71.073,04	30,00% R\$ 71.073,04	20,00% R\$ 47.382,02	20,00% R\$ 47.382,02	
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ - RUA RONALDO FARIAS	32,03%	418.626,78	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 125.588,03	0,00% R\$ 0,00	
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ - RUA JACOB THIBES	12,00%	156.903,95	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 47.071,18	
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ - RUA ARNOLDO FAVERSANI	18,10%	236.572,77	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 70.971,83	
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ - RUA JOSÉ STEFANES	17,20%	224.751,58	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
7	SINALIZAÇÃO	1,27%	16.628,31	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
8	CERCA	1,13%	14.713,31	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.307.010,62	5,58% R\$ 72.976,84	5,44% R\$ 71.073,04	13,23% R\$ 172.970,06	12,66% R\$ 165.425,04	

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.307.010,62	5,58% R\$ 72.976,84	11,02% R\$ 144.049,87	24,26% R\$ 317.019,93	36,91% R\$ 482.444,97

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,15%	1.903,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	DRENAGEM PLUVIAL	18,13%	236.910,12	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ - RUA RONALDO FARIAS	32,03%	418.626,78	20,00% R\$ 83.725,36	30,00% R\$ 125.588,03	20,00% R\$ 83.725,36	0,00% R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ - RUA JACOB THIBES	12,00%	156.903,95	20,00% R\$ 31.380,79	30,00% R\$ 47.071,18	20,00% R\$ 31.380,79	0,00% R\$ 0,00
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ - RUA ARNOLDO FAVERSANI	18,10%	236.572,77	30,00% R\$ 70.971,83	40,00% R\$ 94.629,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ - RUA JOSÉ STEFANES	17,20%	224.751,58	20,00% R\$ 44.950,32	40,00% R\$ 89.900,63	40,00% R\$ 89.900,63	0,00% R\$ 0,00
7	SINALIZAÇÃO	1,27%	16.628,31	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 16.628,31
8	CERCA	1,13%	14.713,31	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 14.713,31
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.307.010,62	17,68% R\$ 231.028,29	27,33% R\$ 357.188,96	15,69% R\$ 205.006,78	2,40% R\$ 31.341,62
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.307.010,62	54,59% R\$ 713.473,26	81,92% R\$ 1.070.662,22	97,60% R\$ 1.275.669,00	100,00% R\$ 1.307.010,62