

OBRA:		50 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARCIAL - ESCOLA RITA PETRY							
ENDEREÇO:		Bairro São Brás, Lot. Armindo de Medeiros Haro							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Patricia de Pelegrin Spier - CREA 1259740							
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,11%	3.558,83	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 3.558,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,98%	9.571,15	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 4.785,57	R\$ 4.785,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	PAREDES	2,58%	8.286,42	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 8.286,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	REVESTIMENTOS DE PAREDE	4,82%	15.478,63	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 7.739,31	R\$ 7.739,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	PISOS E REVESTIMENTOS	3,72%	11.967,42	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 5.983,71	R\$ 5.983,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,12%	3.597,27	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 3.597,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS	3,24%	10.425,54	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.425,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	ACESSIBILIDADE	7,14%	22.940,31	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.940,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,40%	7.710,51	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 3.855,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.855,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	PINTURA INTERNA	1,82%	5.841,11	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.841,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
11	ESQUADRIAS	23,23%	74.634,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 37.317,40	50,00% R\$ 37.317,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
12	FECHAMENTO EM VIDRO	10,61%	34.104,68	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 34.104,68	0,00% R\$ 0,00
13	VAGA ACESSÍVEL	1,74%	5.577,13	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.577,13
14	RAMPA PARA ACESSO CADEIRANTE	0,12%	399,46	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 399,46
15	COBERTURA	25,47%	81.841,77	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 20.460,44	25,00% R\$ 20.460,44	25,00% R\$ 20.460,44	25,00% R\$ 20.460,44
16	PPCI - DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	4,55%	14.609,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 7.304,80	50,00% R\$ 7.304,80
17	PPCI - ADEQUAÇÃO DO ABRIGO DE GLP - 2 X P45	0,95%	3.064,91	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.532,45	50,00% R\$ 1.532,45
18	PPCI - ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GLP - COZINHA E LACTÁRIO	0,35%	1.122,90	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 561,45	50,00% R\$ 561,45
19	PPCI - EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTÁTEIS	0,51%	1.642,50	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 821,25	50,00% R\$ 821,25
20	PPCI - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ABANDONO DE LOCAL	0,19%	619,35	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 309,68	50,00% R\$ 309,68
21	PPCI - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO	0,33%	1.045,35	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 522,67	50,00% R\$ 522,67
22	SERVIÇOS FINAIS	1,03%	3.295,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.295,34

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
	TOTAL SIMPLES	100,00%	321.334,98	4,92%	8,34%	24,07%	29,56%	20,42%	12,69%
				R\$ 15.796,93	R\$ 26.795,02	R\$ 77.341,98	R\$ 94.998,95	R\$ 65.617,43	R\$ 40.784,68
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	321.334,98	4,92%	13,25%	37,32%	66,89%	87,31%	100,00%
				R\$ 15.796,93	R\$ 42.591,95	R\$ 119.933,93	R\$ 214.932,88	R\$ 280.550,30	R\$ 321.334,98