

OBRA:	193 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE TÉRREO - CEI ROSA BRANCO
ENDEREÇO:	RUA ALBERTO SACOL - BAIRRO CAETANO BRANCO - JOAÇABA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Patricia de Pelegrin Spier - CREA 1259740
----------------------	---

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS INICIAIS	7,35%	14.842,68	100,00% R\$ 14.842,68	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES	5,01%	10.110,58	100,00% R\$ 10.110,58	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	PAREDES, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS	14,89%	30.064,66	25,00% R\$ 7.516,16	50,00% R\$ 15.032,33	25,00% R\$ 7.516,16	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	PISOS E REVESTIMENTOS	22,52%	45.470,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 11.367,56	50,00% R\$ 22.735,12	25,00% R\$ 11.367,56
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,27%	2.573,88	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.286,94	50,00% R\$ 1.286,94	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	ACESSIBILIDADE, LOUÇAS E ACESSÓRIOS	3,76%	7.593,07	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 1.898,27	50,00% R\$ 3.796,53	25,00% R\$ 1.898,27
7	ESCADA	8,13%	16.408,59	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 8.204,30	50,00% R\$ 8.204,30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	PINTURA	2,77%	5.596,46	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 2.798,23	50,00% R\$ 2.798,23
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,90%	7.874,15	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 3.937,07	25,00% R\$ 1.968,54	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 1.968,54
10	ESQUADRIAS E GRADIL FRONTAL	29,94%	60.456,89	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 30.228,44	50,00% R\$ 30.228,44

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
11	SERVIÇOS FINAIS	0,45%	903,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 903,73
	TOTAL SIMPLES	100,00%	201.894,94	16,08%	14,10%	15,97%	29,50%	24,35%
				R\$ 32.469,42	R\$ 28.460,64	R\$ 32.241,77	R\$ 59.558,33	R\$ 49.164,77
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	201.894,94	16,08%	30,18%	46,15%	75,65%	100,00%
				R\$ 32.469,42	R\$ 60.930,07	R\$ 93.171,83	R\$ 152.730,17	R\$ 201.894,94