



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	Apelido Empreendimento REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL	Descrição do Lote REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL
------------------	----------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/24	2 05/24	3 06/24	4 07/24	5 08/24	6 09/24	7 10/24	8 11/24	9 12/24	10 01/25	11 02/25	12 03/25
1.	REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL	1.057.680,41	% Período:	17,58%	23,56%	21,36%	21,75%	15,76%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	8.853,83	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	15.977,09	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA	222.089,68	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÕES	107.872,95	% Período:		25,00%	50,00%	25,00%								
1.5.	SUBSTITUIÇÃO REVESTIMENTO ESCADAS	12.070,36	% Período:			100,00%									
1.6.	FORRO	73.079,73	% Período:		50,00%	50,00%									
1.7.	ESQUADRIAS	70.188,58	% Período:			25,00%	50,00%	25,00%							
1.8.	FECHAMENTOS	16.977,88	% Período:		75,00%	25,00%									
1.9.	PINTURAS	198.266,39	% Período:			20,00%	50,00%	30,00%							
1.10.	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS	16.028,86	% Período:					100,00%							
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	10.437,71	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	250.455,54	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.13.	CLIMATIZAÇÃO	12.023,48	% Período:				50,00%	50,00%							
1.14.	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	36.731,38	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.15.	ESPERA ELEVADOR	934,52	% Período:				100,00%								
1.16.	SERVIÇOS FINAIS	5.692,43	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 1.057.680,41				%:	17,58%	23,56%	21,36%	21,75%	15,76%						
Período:	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	185.966,87	249.169,73	225.874,97	230.025,37	166.643,47									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	185.966,87	249.169,73	225.874,97	230.025,37	166.643,47									
Acumulado:	%:	17,58%	41,14%	62,50%	84,24%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-	-	-									
	Contrapartida:	185.966,87	435.136,60	661.011,57	891.036,94	1.057.680,41									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	185.966,87	435.136,60	661.011,57	891.036,94	1.057.680,41									

IBICARÉ/SC
Local

sexta-feira, 14 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN
CREA/CAU: 166933-0
ART/RRT: 8687722-8