



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ



AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Ibicaré																	
Empreendimento	PROJETO DE AMPLIAÇÃO EM ESCOLA MADRE LEONTINA																	
Logradouro	Rua São José																	
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00	4.531,17	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.531,17
2	PLAYGROUND	20,00	3.002,50	20,00	3.002,49	20,00	3.002,49	20,00	3.002,49	20,00	3.002,49	0,00		0,00		0,00		15.012,46
3	COBERTURA	20,00	126.661,53	20,00	126.661,54	25,00	158.326,92	20,00	126.661,54	15,00	94.996,15	0,00		0,00		0,00		633.307,68
4	PLUVIAL E DRENAGEM	0,00		0,00		0,00		20,00	2.322,81	25,00	2.903,51	30,00	3.484,22	25,00	2.903,51	0,00		11.614,05
5	ELÉTRICA	10,00	1.209,09	10,00	1.209,08	10,00	1.209,08	10,00	1.209,08	15,00	1.813,62	15,00	1.813,62	15,00	1.813,62	15,00	1.813,62	12.090,81
6	PAVIMENTAÇÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30,00	192.284,33	30,00	192.284,33	40,00	256.379,10	640.947,76
7	CANTEIRO E CERCAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	18.703,15	50,00	18.703,15	37.406,30
8	PINTURA EXTERNA (U) E MURO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	10.907,32	50,00	10.907,32	21.814,64
9	REFORMA INTERNA	25,00	7.511,50	25,00	7.511,50	25,00	7.511,50	25,00	7.511,50	0,00		0,00		0,00		0,00		30.046,00
10	PAVIMENTAÇÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30,00	174.807,13	40,00	233.076,18	30,00	174.807,13	582.690,44
11	FORRO PVC	0,00		0,00		0,00		0,00		15,00	3.853,48	20,00	5.137,98	30,00	7.706,96	35,00	8.991,46	25.689,88
12	SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS	0,00		15,00	2.335,81	20,00	3.114,42	25,00	3.893,02	40,00	6.228,84	0,00		0,00		0,00		15.572,09
13	PINTURA INTERNA	0,00		15,00	14.781,34	25,00	24.635,55	30,00	29.562,66	30,00	29.562,66	0,00		0,00		0,00		98.542,21
14	REFORMA BANHEIROS	30,00	44.516,33	20,00	29.677,54	20,00	29.677,54	20,00	29.677,54	10,00	14.838,77	0,00		0,00		0,00		148.387,72
15	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30,00	10.278,15	30,00	10.278,14	40,00	13.704,19	34.260,48
16	ELÉTRICA E SERVIÇOS FINAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		25,00	38.723,37	25,00	38.723,36	25,00	38.723,36	25,00	38.723,36	154.893,45
17	SERVIÇOS FINAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	2.440,95	2.440,95
TOT. (%)		7,59		7,50		9,21		8,26		7,93		17,27		20,91		21,32		100,00
Recurso																		
C. Fin.		187.432,12		185.179,30		227.477,50		203.840,64		195.922,89		426.528,79		516.396,57		526.470,28		2.469.248,09
C. Fis.																		
TOT. (R\$)		187.432,12		185.179,30		227.477,50		203.840,64		195.922,89		426.528,79		516.396,57		526.470,28		2.469.248,09

Assinatura

ANA JÚLIA UNGERICH DE CARVALHO
Engenheiro(a) Civil
CREA 105295-8
ART: 10119995-3