



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR -	APELIDO EMPREENDIMENTO CAMPO DO SANTO ANTONIO	DESCRIÇÃO DO LOTE Campo de Futebol Society do Santo Antonio
------------------	--------------	-------------------------	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	CAMPO SOCIETY SANTO ANTONIO	405.775,71	% Período:	7,18%	31,00%	41,89%	19,93%								
1.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	1.153,82	% Período:	100,00%											
1.2.	LOCAÇÃO DA OBRA	18.947,98	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM	18.046,38	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	BASE	27.634,15	% Período:		100,00%										
1.5.	GRAMA SINTÉTICA	178.252,65	% Período:		50,00%	50,00%									
1.6.	ESTRUTURA E REDE DE PROTEÇÃO -	161.740,73	% Período:			50,00%	50,00%								
Total: R\$ 405.775,71				%:	7,18%	31,00%	41,89%	19,93%							
				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	29.124,99	125.783,67	169.996,69	80.870,36							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	29.124,99	125.783,67	169.996,69	80.870,36							
				%:	7,18%	38,18%	80,07%	100,00%							
				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	29.124,99	154.908,66	324.905,35	405.775,71							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	29.124,99	154.908,66	324.905,35	405.775,71							
Macrosserviço da Administração Local:				Administração Local:											

ado o Macrosserviço de Administração Local

MUNICÍPIO DE IRANI
Local

sexta-feira, 14 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIELA FERNANDA GRISA
CREA/CAU: A72691-5
ART/RRT: 16292420