

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
Obra/Proprietário:		Prefeitura Municipal de Caibi					
Tipo de Obra:		Implantação de Copa, Cozinha, Churrasqueira e banheiro e reforma do alambrado					
Área:		56 m²					
BDI:		21,15%					
Item	Descrição	Valor	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17,65	100,00%				
			R\$ 17,65				
2	ESTRUTURA	R\$ 1.296,43	75,00%	25,00%			
			R\$ 972,32	R\$ 324,11			
3	CONTENÇÃO	R\$ 7.569,06	50,00%	50,00%			
			R\$ 3.784,53	R\$ 3.784,53			
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 14.798,81	75,00%	25,00%			
			R\$ 11.099,11	R\$ 3.699,70			
5	CHURRASQUEIRA	R\$ 20.412,08		75,00%	25,00%		
				R\$ 15.309,06	R\$ 5.103,02		
6	ACABAMENTOS	R\$ 9.986,06			100,00%		
					R\$ 9.986,06		
7	PINTURA	R\$ 3.059,01			100,00%		
					R\$ 3.059,01		
8	ESQUADRIAS E GRANITOS	R\$ 31.376,15				100,00%	
						R\$ 31.376,15	
9	INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE GÁS	R\$ 4.916,10		50,00%	50,00%		
				R\$ 2.458,05	R\$ 2.458,05		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.850,20				100,00%	
						R\$ 5.850,20	
11	REFORMAS NO ALAMBRADO	R\$ 63.134,89				60,00%	40,00%
						R\$ 37.880,94	R\$ 25.253,96
12	BANHEIRO	R\$ 19.217,87				50,00%	50,00%
						R\$ 9.608,94	R\$ 9.608,94
TOTAIS		R\$ 181.634,32	R\$ 15.873,61	R\$ 25.575,45	R\$ 20.606,14	R\$ 84.716,22	R\$ 34.862,89
			R\$ 15.873,61	R\$ 41.449,06	R\$ 62.055,20	R\$ 146.771,42	R\$ 181.634,32

CAIBI – SC, 22 de Abril de 2026

Bruno Bugs

Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Caibi – CREA/SC 220158-3