

OBRA:	263 - Continuação Estrada/Av. Beira Lago
ENDEREÇO:	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Renato Ribeiro de Lima - CREA 151168-8
----------------------	--

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - ESTRADA/AV. BEIRA LAGO	0,29%	4.054,06	100,00% R\$ 4.054,06	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	TERRAPLANAGEM	2,38%	33.195,62	30,00% R\$ 9.958,69	30,00% R\$ 9.958,69	30,00% R\$ 9.958,69	10,00% R\$ 3.319,56	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	DRENAGEM	45,67%	637.453,34	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 95.618,00	15,00% R\$ 95.618,00	15,00% R\$ 95.618,00	10,00% R\$ 63.745,33	10,00% R\$ 63.745,33
4	PAVIMENTAÇÃO	51,43%	717.888,09	0,00% R\$ 0,00	5,00% R\$ 35.894,40	5,00% R\$ 35.894,40	10,00% R\$ 71.788,81	10,00% R\$ 71.788,81	10,00% R\$ 71.788,81
5	SINALIZAÇÃO	0,23%	3.260,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.395.851,47	1,00% R\$ 14.012,75	10,14% R\$ 141.471,09	10,14% R\$ 141.471,09	12,23% R\$ 170.726,37	9,71% R\$ 135.534,14	9,71% R\$ 135.534,14
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.395.851,47	1,00% R\$ 14.012,75	11,14% R\$ 155.483,84	21,27% R\$ 296.954,93	33,51% R\$ 467.681,30	43,21% R\$ 603.215,44	52,92% R\$ 738.749,59

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - ESTRADA/AV. BEIRA LAGO	0,29%	4.054,06	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
2	TERRAPLANAGEM	2,38%	33.195,62	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	DRENAGEM	45,67%	637.453,34	10,00% R\$ 63.745,33	10,00% R\$ 63.745,33	5,00% R\$ 31.872,67	5,00% R\$ 31.872,67	5,00% R\$ 31.872,67	0,00% R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO	51,43%	717.888,09	10,00% R\$ 71.788,81	10,00% R\$ 71.788,81	10,00% R\$ 71.788,81	10,00% R\$ 71.788,81	10,00% R\$ 71.788,81	10,00% R\$ 71.788,81
5	SINALIZAÇÃO	0,23%	3.260,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.260,36
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.395.851,47	9,71% R\$ 135.534,14	9,71% R\$ 135.534,14	7,43% R\$ 103.661,48	7,43% R\$ 103.661,48	7,43% R\$ 103.661,48	5,38% R\$ 75.049,17
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.395.851,47	62,63% R\$ 874.283,73	72,34% R\$ 1.009.817,87	79,77% R\$ 1.113.479,35	87,20% R\$ 1.217.140,82	94,62% R\$ 1.320.802,30	100,00% R\$ 1.395.851,47