



### Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 23717/SIE - 4/2023  
 Data referência do orçamento : 14/02/2024  
 Descrição : PROJETO DE ADEQUAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - SC 484  
 Versão : out\_2023  
 Dimensão : 1,00 UN  
 Data Base : 01/10/2023  
 Órgão solicitante : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade  
 Órgão elaborador : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		180

	Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)				
Drenagem	%	3,50					100,00				
	R\$	87.649,67					87.649,67				
Terraplanagem	%	6,59	30,00	40,00	30,00						
	R\$	164.925,12	49.477,54	65.970,04	49.477,54						
Pavimentação	%	16,73	30,00		30,00						
	R\$	418.241,38	125.472,42	167.296,55	125.472,42						
Ligantes Betuminosos	%	9,06	30,00	40,00	30,00						
	R\$	226.839,42	68.051,83	90.735,76	68.051,82						
Serviços Adicionais	%	3,61			30,00	40,00	30,00				
	R\$	90.285,76			27.085,73	36.114,30	27.085,73				
Sinalização	%	8,54					100,00				
	R\$	213.370,77					213.370,78				
Obras Complementares	%	20,33				30,00	40,00	30,00			
	R\$	508.472,82				152.541,84	203.389,13	152.541,84			
Pavimentação	%	7,08	30,00	40,00	30,00						
	R\$	177.277,63	53.183,28	70.911,06	53.183,29						
Conservação Rodoviária	%	1,53	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00				
	R\$	38.230,73	7.646,15	7.646,14	7.646,15	7.646,14	7.646,15				
Administração local	%	11,37	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70			
	R\$	284.240,47	47.354,46	47.354,46	47.354,47	47.354,46	47.354,47	47.468,15			
Mobilização e Desmobilização	%	5,75	50,00					50,00			
	R\$	143.817,75	71.908,87					71.908,88			
Instalações e Trabalhos Preliminares	%	5,90	100,00								
	R\$	147.789,41	147.789,41								
Valor parcial:	R\$	2.501.141,00	570.883,96	449.914,01	378.271,42	243.656,74	285.475,48	572.939,32			
Valor acumulado:	R\$	2.501.141,00	570.883,96	1.020.797,97	1.399.069,39	1.642.726,13	1.928.201,61	2.501.140,93			



---

## Relatório de Cronograma do Orçamento

---

Carlos Eduardo Silva  
Engenheiro Civil