



## Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 26798/SIE - 5/2025  
 Data referência : 03/06/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA PARA OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA RODOVIA CORREDOR LITORÂNEO NORTE  
 Versão : JAN\_2026-FINAL  
 Trecho : ENTR. BR101 ENTR. SC - 486  
 Dimensão : 24,62 KM  
 Data Base : 01/01/2026  
 Órgão solicitante : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade  
 Órgão elaborador : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade

Cronograma		Observação do Cronograma										Dias do Cronograma	
1												1440	
		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)	
Terraplanagem	%	18,75							0,25	4,00	5,00	6,00	
	R\$	390.301.890,56							975.754,72	15.612.075,62	19.515.094,53	23.418.113,44	
Pavimentação	%	12,35											
	R\$	257.029.626,78											
Drenagem	%	0,72							1,00	1,00	1,00	1,00	
	R\$	14.938.914,49							149.389,15	149.389,14	149.389,15	149.389,14	
Obras De Arte Correntes	%	1,57							2,00	3,00	4,00	4,00	
	R\$	32.567.966,57							651.359,34	977.038,99	1.302.718,67	1.302.718,66	
Sinalização	%	1,52							0,50	0,50	0,50	0,50	
	R\$	31.832.050,19							159.160,26	159.160,25	159.160,25	159.160,25	
Obras Complementares	%	0,54											
	R\$	11.201.407,80											
Obras De Contenção	%	4,57											
	R\$	95.072.390,38											
Obras De Arte Especial	%	27,69							1,50	2,00	2,00	2,50	
	R\$	576.333.261,28							8.644.998,92	11.526.665,23	11.526.665,23	14.408.331,53	
Meio Ambiente	%	1,45	0,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	R\$	30.193.592,10	150.967,96	905.807,76	905.807,76	905.807,76	905.807,77	905.807,76	603.871,84	603.871,84	603.871,85	603.871,84	
Serviços Diversos	%	26,60							4,00	4,00	4,00	4,00	
	R\$	553.539.550,47							22.141.582,01	22.141.582,02	22.141.582,02	22.141.582,02	
Projeto Executivo	%	0,57	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,65					
	R\$	11.961.915,07	1.994.051,24	1.994.051,24	1.994.051,24	1.994.051,24	1.994.051,25	1.991.658,86					
Administração local	%	2,92	0,25						3,75	3,00	3,00	3,00	
	R\$	60.701.911,83	151.754,77						2.276.321,70	1.821.057,35	1.821.057,36	1.821.057,35	
Instalações e Trabalhos Preliminares	%	0,62							20,00	15,00	15,00		
	R\$	12.914.064,36							2.582.812,87	1.937.109,65	1.937.109,66		
Mobilização e Desmobilização	%	0,13							16,00		8,00		
	R\$	2.696.150,17							431.384,02		215.692,02		
Valor parcial:	R\$	2.081.284.692,05	2.296.773,97	2.899.859,00	2.899.859,00	2.899.859,00	2.899.859,02	2.897.466,62	38.616.634,83	54.927.950,09	59.372.340,74	64.004.224,23	
Valor acumulado:	R\$	2.081.284.692,05	2.296.773,97	5.196.632,97	8.096.491,97	10.996.350,97	13.896.209,99	16.793.676,61	55.410.311,44	110.338.261,53	169.710.602,27	233.714.826,50	



## Relatório de Cronograma do Orçamento

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
Terraplanagem	%	18,75	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00
	R\$	390.301.890,56	23.418.113,43	23.418.113,43	23.418.113,44	23.418.113,43	19.515.094,53	19.515.094,53	19.515.094,52	19.515.094,53	15.612.075,62	15.612.075,63
Pavimentação	%	12,35			1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	2,50
	R\$	257.029.626,78			2.570.296,27	2.570.296,27	5.140.592,54	5.140.592,53	5.140.592,54	5.140.592,53	6.425.740,67	6.425.740,67
Drenagem	%	0,72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	R\$	14.938.914,49	149.389,15	149.389,14	149.389,15	149.389,14	224.083,72	298.778,29	298.778,29	298.778,29	298.778,29	298.778,29
Obras De Arte Correntes	%	1,57	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	R\$	32.567.966,57	1.302.718,66	1.302.718,66	977.039,00	977.039,00	977.039,00	977.038,99	977.039,00	977.039,00	977.038,99	977.039,00
Sinalização	%	1,52	0,50	0,50	0,50	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	R\$	31.832.050,19	159.160,25	159.160,25	159.160,25	238.740,38	318.320,50	318.320,50	318.320,50	318.320,51	318.320,50	318.320,50
Obras Complementares	%	0,54							1,00	1,00	1,00	1,00
	R\$	11.201.407,80							112.014,08	112.014,08	112.014,08	112.014,08
Obras De Contenção	%	4,57										
	R\$	95.072.390,38										
Obras De Arte Especial	%	27,69	2,50	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	R\$	576.333.261,28	14.408.331,53	14.408.331,53	14.408.331,53	17.289.997,84	17.289.997,84	17.289.997,84	17.289.997,84	17.289.997,84	17.289.997,83	17.289.997,84
Meio Ambiente	%	1,45	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	R\$	30.193.592,10	603.871,84	603.871,84	603.871,84	603.871,85	603.871,84	603.871,84	603.871,84	603.871,84	603.871,85	603.871,84
Serviços Diversos	%	26,60	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	R\$	553.539.550,47	22.141.582,02	22.141.582,02	22.141.582,02	22.141.582,02	22.141.582,01	22.141.582,02	22.141.582,02	22.141.582,02	22.141.582,02	22.141.582,02
Projeto Executivo	%	0,57										
	R\$	11.961.915,07										
Administração local	%	2,92	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	R\$	60.701.911,83	1.821.057,36	1.821.057,35	1.821.057,36	1.821.057,35	1.821.057,36	1.821.057,35	1.821.057,36	1.821.057,35	1.821.057,36	1.821.057,35
Instalações e Trabalhos Preliminares	%	0,62		20,00								15,00
	R\$	12.914.064,36		2.582.812,87								1.937.109,65
Mobilização e Desmobilização	%	0,13		8,00				8,00				8,00
	R\$	2.696.150,17		215.692,01				215.692,01				215.692,02
Valor parcial:	R\$	2.081.284.692,05	64.004.224,24	66.802.729,10	66.248.840,86	69.210.087,28	68.031.639,34	68.322.025,90	68.218.347,99	68.218.347,99	65.600.477,21	67.753.278,89
Valor acumulado:	R\$	2.081.284.692,05	297.719.050,74	364.521.779,84	430.770.620,70	499.980.707,98	568.012.347,32	636.334.373,22	704.552.721,21	772.771.069,20	838.371.546,41	906.124.825,30

		Total do Grupo	21º (630dias)	22º (660dias)	23º (690dias)	24º (720dias)	25º (750dias)	26º (780dias)	27º (810dias)	28º (840dias)	29º (870dias)	30º (900dias)
Terraplanagem	%	18,75	4,00	4,00	4,00	4,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	R\$	390.301.890,56	15.612.075,62	15.612.075,62	15.612.075,62	15.612.075,63	5.854.528,35	3.903.018,91	3.903.018,91	3.903.018,90	3.903.018,91	3.903.018,90
Pavimentação	%	12,35	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	R\$	257.029.626,78	7.710.888,81	7.710.888,80	7.710.888,80	7.710.888,81	7.710.888,80	7.710.888,80	7.710.888,81	7.710.888,80	7.710.888,80	7.710.888,81
Drenagem	%	0,72	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	3,00	3,00	3,00
	R\$	14.938.914,49	298.778,29	298.778,29	298.778,29	298.778,29	298.778,29	298.778,29	373.472,86	448.167,44	448.167,43	448.167,44



## Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 26798/SIE - 5/2025  
 Data referência : 03/06/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA PARA OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA RODOVIA CORREDOR LITORÂNEO NORTE  
 Versão : JAN\_2026-FINAL  
 Trecho : ENTR. BR101 ENTR. SC - 486  
 Dimensão : 24,62 KM  
 Data Base : 01/01/2026  
 Órgão solicitante : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade  
 Órgão elaborador : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade

	Total do Grupo	21º (630dias)	22º (660dias)	23º (690dias)	24º (720dias)	25º (750dias)	26º (780dias)	27º (810dias)	28º (840dias)	29º (870dias)	30º (900dias)
Obras De Arte Correntes	% 1,57	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	R\$ 32.567.966,57	977.039,00	977.039,00	977.038,99	977.039,00	977.039,00	977.038,99	977.039,00	977.039,00	977.039,00	977.038,99
Sinalização	% 1,52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	R\$ 31.832.050,19	318.320,50	318.320,50	318.320,51	318.320,50	318.320,50	318.320,50	318.320,50	318.320,50	318.320,51	318.320,50
Obras Complementares	% 0,54	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00
	R\$ 11.201.407,80	112.014,07	112.014,08	112.014,08	112.014,08	224.028,15	224.028,16	224.028,16	224.028,15	336.042,24	336.042,23
Obras De Contenção	% 4,57		1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	R\$ 95.072.390,38		950.723,91	3.802.895,61	3.802.895,62	3.802.895,61	3.802.895,62	3.802.895,61	3.802.895,62	3.802.895,62	3.802.895,61
Obras De Arte Especial	% 27,69	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	R\$ 576.333.261,28	17.289.997,84	17.289.997,84	17.289.997,84	17.289.997,84	17.289.997,83	17.289.997,84	17.289.997,84	17.289.997,84	17.289.997,84	17.289.997,84
Meio Ambiente	% 1,45	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	R\$ 30.193.592,10	603.871,84	603.871,84	603.871,84	603.871,85	603.871,84	603.871,84	603.871,84	603.871,84	603.871,85	603.871,84
Serviços Diversos	% 26,60	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			
	R\$ 553.539.550,47	22.141.582,02	22.141.582,02	22.141.582,01	22.141.582,02	22.141.582,02	22.141.582,02	22.141.582,02			
Projeto Executivo	% 0,57										
	R\$ 11.961.915,07										
Administração local	% 2,92	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	R\$ 60.701.911,83	1.821.057,36	1.214.038,23	1.214.038,24	1.214.038,24	1.214.038,23	1.214.038,24	1.214.038,24	1.214.038,23	1.214.038,24	1.214.038,24
Instalações e Trabalhos Preliminares	% 0,62										10,00
	R\$ 12.914.064,36										1.291.406,44
Mobilização e Desmobilização	% 0,13				8,00				8,00		
	R\$ 2.696.150,17				215.692,01				215.692,01		
Valor parcial:	R\$ 2.081.284.692,05	66.885.625,35	67.229.330,13	70.081.501,83	70.297.193,89	60.435.968,62	58.484.459,21	58.559.153,79	36.707.958,33	36.604.280,44	37.895.686,84
Valor acumulado:	R\$ 2.081.284.692,05	973.010.450,65	1.040.239.780,78	1.110.321.282,61	1.180.618.476,50	1.241.054.445,12	1.299.538.904,33	1.358.098.058,12	1.394.806.016,45	1.431.410.296,89	1.469.305.983,73

	Total do Grupo	31º (930dias)	32º (960dias)	33º (990dias)	34º (1020dias)	35º (1050dias)	36º (1080dias)	37º (1110dias)	38º (1140dias)	39º (1170dias)	40º (1200dias)
Terraplanagem	% 18,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
	R\$ 390.301.890,56	3.903.018,91	3.903.018,90	3.903.018,91	3.903.018,90	3.903.018,91	3.903.018,91				
Pavimentação	% 12,35	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,50
	R\$ 257.029.626,78	10.281.185,07	10.281.185,07	10.281.185,07	10.281.185,07	10.281.185,07	10.281.185,07	10.281.185,07	10.281.185,08	10.281.185,07	8.996.036,93



## Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 26798/SIE - 5/2025  
 Data referência : 03/06/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA PARA OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA RODOVIA CORREDOR LITORÂNEO NORTE  
 Versão : JAN\_2026-FINAL  
 Trecho : ENTR. BR101 ENTR. SC - 486  
 Dimensão : 24,62 KM  
 Data Base : 01/01/2026  
 Órgão solicitante : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade  
 Órgão elaborador : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade

		Total do Grupo	31º (930dias)	32º (960dias)	33º (990dias)	34º (1020dias)	35º (1050dias)	36º (1080dias)	37º (1110dias)	38º (1140dias)	39º (1170dias)	40º (1200dias)
Drenagem	%	0,72	4,00	4,00	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	R\$	14.938.914,49	597.556,58	597.556,57	597.556,58	522.862,01	522.862,01	522.862,01	522.862,00	522.862,01	522.862,01	522.862,00
Obras De Arte Correntes	%	1,57	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	1,50	1,50	0,50
	R\$	32.567.966,57	977.039,00	977.039,00	977.038,99	977.039,00	977.039,00	977.039,00	651.359,33	488.519,50	488.519,49	162.839,84
Sinalização	%	1,52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,75	2,00	3,00	3,00	6,00	7,00
	R\$	31.832.050,19	318.320,50	318.320,50	318.320,50	318.320,51	557.060,87	636.641,01	954.961,50	954.961,51	1.909.923,01	2.228.243,51
Obras Complementares	%	0,54	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	R\$	11.201.407,80	336.042,23	336.042,24	336.042,23	336.042,24	336.042,23	336.042,23	560.070,39	560.070,39	560.070,39	560.070,39
Obras De Contenção	%	4,57	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	R\$	95.072.390,38	3.802.895,62	3.802.895,61	3.802.895,62	3.802.895,61	3.802.895,62	3.802.895,61	3.802.895,62	3.802.895,61	3.802.895,62	3.802.895,61
Obras De Arte Especial	%	27,69	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	R\$	576.333.261,28	11.526.665,22	11.526.665,23	11.526.665,22	11.526.665,23	11.526.665,22	11.526.665,23	11.526.665,23	11.526.665,22	11.526.665,23	11.526.665,22
Meio Ambiente	%	1,45	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	R\$	30.193.592,10	603.871,84	603.871,84	603.871,84	603.871,85	603.871,84	603.871,84	603.871,84	603.871,84	603.871,85	603.871,84
Serviços Diversos	%	26,60			3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	R\$	553.539.550,47			16.606.186,51	16.606.186,52	11.070.791,01	11.070.791,01	11.070.791,01	11.070.791,01	11.070.791,01	11.070.791,01
Projeto Executivo	%	0,57										
	R\$	11.961.915,07										
Administração local	%	2,92	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	R\$	60.701.911,83	1.214.038,23	1.214.038,24	1.214.038,24	1.214.038,23	1.214.038,24	1.214.038,24	1.214.038,23	1.214.038,24	1.214.038,24	1.214.038,23
Instalações e Trabalhos Preliminares	%	0,62										
	R\$	12.914.064,36										
Mobilização e Desmobilização	%	0,13		8,00								8,00
	R\$	2.696.150,17		215.692,02								215.692,01
Valor parcial:	R\$	2.081.284.692,05	33.560.633,20	33.776.325,22	50.166.819,71	50.092.125,17	44.795.470,02	44.875.050,16	41.188.700,22	41.025.860,41	41.980.821,92	29.833.215,58
Valor acumulado:	R\$	2.081.284.692,05	1.502.866.616,93	1.536.642.942,15	1.586.809.761,86	1.636.901.887,03	1.681.697.357,05	1.726.572.407,21	1.767.761.107,43	1.808.786.967,84	1.850.767.789,76	1.880.601.005,34

		Total do Grupo	41º (1230dias)	42º (1260dias)	43º (1290dias)	44º (1320dias)	45º (1350dias)	46º (1380dias)	47º (1410dias)	48º (1440dias)		
Terraplanagem	%	18,75		0,50			0,50			3,25		
	R\$	390.301.890,56		1.951.509,45			1.951.509,45			12.684.811,45		



## Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 26798/SIE - 5/2025  
 Data referência : 03/06/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA PARA OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA RODOVIA CORREDOR LITORÂNEO NORTE  
 Versão : JAN\_2026-FINAL  
 Trecho : ENTR. BR101 ENTR. SC - 486  
 Dimensão : 24,62 KM  
 Data Base : 01/01/2026  
 Órgão solicitante : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade  
 Órgão elaborador : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade

	Total do Grupo	41º (1230dias)	42º (1260dias)	43º (1290dias)	44º (1320dias)	45º (1350dias)	46º (1380dias)	47º (1410dias)	48º (1440dias)		
Pavimentação	%	12,35	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00				
	R\$	257.029.626,78	8.996.036,94	7.710.888,80	7.710.888,81	7.710.888,80	7.710.888,80				
Drenagem	%	0,72	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,50	1,00	
	R\$	14.938.914,49	448.167,44	448.167,43	448.167,44	448.167,43	448.167,44	448.167,43	224.083,72	149.389,14	
Obras De Arte Correntes	%	1,57	0,50	0,50	0,50						
	R\$	32.567.966,57	162.839,83	162.839,83	162.839,83						
Sinalização	%	1,52	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
	R\$	31.832.050,19	2.228.243,52	2.228.243,51	2.228.243,51	2.228.243,52	2.228.243,51	1.909.923,01	1.909.923,01	1.909.923,01	
Obras Complementares	%	0,54	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
	R\$	11.201.407,80	560.070,39	560.070,39	560.070,39	560.070,39	560.070,39	560.070,39	560.070,39	560.070,39	
Obras De Contenção	%	4,57	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	R\$	95.072.390,38	3.802.895,62	3.802.895,61	3.802.895,62	2.852.171,71	2.852.171,71	2.852.171,71	2.852.171,71	2.852.171,71	
Obras De Arte Especial	%	27,69	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	0,50	
	R\$	576.333.261,28	11.526.665,23	11.526.665,22	11.526.665,23	11.526.665,22	11.526.665,23	11.526.665,23	5.763.332,61	2.881.666,30	
Meio Ambiente	%	1,45	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	
	R\$	30.193.592,10	603.871,84	603.871,84	603.871,84	603.871,85	603.871,84	603.871,84	603.871,84	754.839,81	
Serviços Diversos	%	26,60									
	R\$	553.539.550,47									
Projeto Executivo	%	0,57									
	R\$	11.961.915,07									
Administração local	%	2,92	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	R\$	60.701.911,83	1.214.038,24	1.214.038,24	1.214.038,23	1.214.038,24	1.214.038,24	1.214.038,23	1.214.038,24	1.214.038,24	
Instalações e Trabalhos Preliminares	%	0,62								5,00	
	R\$	12.914.064,36								645.703,22	
Mobilização e Desmobilização	%	0,13								20,00	
	R\$	2.696.150,17								539.230,04	
Valor parcial:	R\$	2.081.284.692,05	29.542.829,05	30.209.190,32	28.257.680,90	27.144.117,16	29.095.626,61	19.114.907,84	13.127.491,52	24.191.843,31	
Valor acumulado:	R\$	2.081.284.692,05	1.910.143.834,39	1.940.353.024,71	1.968.610.705,61	1.995.754.822,77	2.024.850.449,38	2.043.965.357,22	2.057.092.848,74	2.081.284.692,05	



---

## Relatório de Cronograma do Orçamento

---

SOTEPA - Socied. Téc. de Est., Proj. e Assessoria Ltda  
Projetista

---

Marledo Manoel da Silveira  
Eng. Civil