



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS PELO PROGRAMA CASA CATARINA

ENDEREÇO: 5 LOCAIS (LOT. FRASSON, LOT. PARQUE DAS HORTENCIAS, LOT. DONA FELÍCIA, LOT. SANTA CLARA E NÚCLEO URBANO IBIRAPUERA 03)

MUNICÍPIO: MORRO DA FUMAÇA

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2025

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR (R\$)	1ª ETAPA	%	2ª ETAPA	%	3ª ETAPA	%	4ª ETAPA	%	5ª ETAPA	%	6ª ETAPA	%	7ª ETAPA	%	8ª ETAPA	%	TOTAL (R\$)	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,92	43.712,20	10.928,05	25	10.928,05	25	10.928,05	25	10.928,05	25	0,00		0,00		0,00		0,00		43.712,20	100,00
2	INFRAESTRUTURA	16,49	376.010,80	188.005,40	50	188.005,40	50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		376.010,80	100,00
3	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS	20,81	474.418,00	0,00		0,00		118.604,50	25	118.604,50	25	118.604,50	25	47.441,80	10	71.162,70	15	0,00		474.418,00	100,00
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,22	5.114,60	0,00		0,00		0,00		2.557,30	50	2.557,30	50	0,00		0,00		0,00		5.114,60	100,00
5	REVESTIMENTOS	10,71	244.195,20	0,00		0,00		0,00		48.839,04	20	48.839,04	20	48.839,04	20	48.839,04	20	48.839,04	20	244.195,20	100,00
6	PINTURA	3,02	68.929,20	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.232,30	25	17.232,30	25	34.464,60	50	68.929,20	100,00
7	PAVIMENTAÇÕES	5,39	122.892,60	0,00		30.723,15	25	18.433,89	15	18.433,89	15	18.433,89	15	24.578,52	20	6.144,63	5	6.144,63	5	122.892,60	100,00
8	COBERTURAS E PROTEÇÕES	14,70	335.249,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		83.812,25	25	167.624,50	50	83.812,25	25	335.249,00	100,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,71	175.867,60	0,00		0,00		17.586,76	10	35.173,52	20	35.173,52	20	35.173,52	20	17.586,76	10	35.173,52	20	175.867,60	100,00
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	15,52	353.833,80	0,00		0,00		35.383,38	10	70.766,76	20	70.766,76	20	70.766,76	20	35.383,38	10	70.766,76	20	353.833,80	100,00
11	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	0,13	2.914,20	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.457,10	50	1.457,10	50	2.914,20	100,00
12	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,37	76.880,80	11.532,12	15	11.532,12	15	11.532,12	15	11.532,12	15	11.532,12	15	11.532,12	15	3.844,04	5	3.844,04	5	76.880,80	100,00
	TOTAL	100,00	2.280.018,00	210.465,57	9,23	241.188,72	10,58	212.468,70	9,32	316.835,18	13,90	305.907,13	13,42	339.376,31	14,88	369.274,45	16,20	284.501,94	12,48	2.280.018,00	100,00
	VALOR ACUMULADO NA ETAPA			210.465,57	9,23	451.654,29	19,81	664.122,99	29,13	980.958,17	43,02	1.286.865,30	56,44	1.626.241,61	71,33	1.995.516,06	87,52	2.280.018,00	100,00		

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO: LEILANE DEMO ROMAGNA GHELLERE  
ENGENHEIRA CIVIL CREA SC 095272-5