

PREFEITURA DE CHAPECÓ

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Obras Estruturantes – SEDES

Departamento de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PEQUENOS ANIMAIS - NAPA
Local: ESTRADA HARAS RIALEX (COORD.: -27.21271636745018, -52.627657129270375) - CHAPECÓ - SC
Área: 168,34 m²
Preço: R\$ 387.043,61



ITEM	DESCRIÇÃO		PREÇO	%	1		2		3	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	4.578,62	1,18%	100,00%	4.578,62		0,00		0,00
2	DEMOLIÇÕES	R\$	69,69	0,02%	100,00%	69,69		0,00		0,00
3	ESTRUTURAS	R\$	60.893,93	15,73%	60,00%	36.536,36	40,00%	24.357,57		0,00
4	ALVENARIA E FECHAMENTOS	R\$	29.683,42	7,67%	30,00%	8.905,03	70,00%	20.778,39		0,00
5	REVESTIMENTOS	R\$	19.706,75	5,09%		0,00	50,00%	9.853,38	50,00%	9.853,38
6	PAVIMENTAÇÕES	R\$	21.239,29	5,49%		0,00	50,00%	10.619,65	50,00%	10.619,65
7	COBERTURA E FORRO	R\$	83.386,87	21,54%		0,00	10,00%	8.338,69	90,00%	75.048,18
8	PINTURAS	R\$	16.613,30	4,29%		0,00	30,00%	4.983,99	70,00%	11.629,31
9	ESQUADRIAS	R\$	49.413,87	12,77%		0,00	60,00%	29.648,32	40,00%	19.765,55
10	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	R\$	17.422,78	4,50%		0,00	70,00%	12.195,95	30,00%	5.226,83
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	58.202,51	15,04%	30,00%	17.460,75	70,00%	40.741,76		0,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	18.946,52	4,90%	30,00%	5.683,96	70,00%	13.262,56		0,00
13	ATERRO	R\$	4.980,46	1,29%	100,00%	4.980,46		0,00		0,00
14	LIMPEZA DE OBRA	R\$	1.905,60	0,49%		0,00		0,00	100,00%	1.905,60
Período:					20,21%	78.214,86	45,16%	174.780,25	34,63%	134.048,50
Acumulado:					20,21%	78.214,86	65,37%	252.995,12	100,00%	387.043,61

LUCAS LUIZ FABRIS
Enge. Civil CREA: 16458-7
Prefeitura de Chapecó

Tálica Manon Stamm Muller
Arquiteta Urbanista CAU:
A56315-3
Prefeitura de Chapecó

