

# PREFEITURA DE CHAPECÓ

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Obras Estruturantes – SEDES

Departamento de Obras Públicas

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: CANIL DA GUARDA MUNICIPAL

Local: RUA ITABORAÍ, Nº 1, BAIRRO EFAPI - CHAPECÓ - SC (DENTRO DO PARQUE DA EFAPI, COORD.: -27.09256; -52.66298)

Área: 209,48 m²

Preço: R\$ 610.956,55



ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%	1		2		3		4		5		6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.316,45	3,82%	50,00%	11.658,23	50,00%	11.658,23		0,00		0,00		0,00		0,00
2	MURO DE DIVISA	R\$ 82.989,53	13,58%	50,00%	41.494,77	50,00%	41.494,77		0,00		0,00		0,00		0,00
3	ESTRUTURA	R\$ 194.568,90	31,85%		0,00	20,00%	38.913,78	60,00%	116.741,34	20,00%	38.913,78		0,00		0,00
4	FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS	R\$ 90.244,43	14,77%		0,00		0,00	10,00%	9.024,44	40,00%	36.097,77	40,00%	36.097,77	10,00%	9.024,44
5	COBERTURA E FORRO	R\$ 113.322,85	18,55%		0,00		0,00		0,00	50,00%	56.661,43	40,00%	45.329,14	10,00%	11.332,29
6	PINTURA	R\$ 22.735,22	3,72%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	22.735,22
7	PISO	R\$ 21.866,42	3,58%		0,00		0,00		0,00	30,00%	6.559,93	50,00%	10.933,21	20,00%	4.373,28
8	ESQUADRIAS	R\$ 19.728,10	3,23%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	19.728,10
9	EQUIPAMENTOS	R\$ 6.166,08	1,01%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	6.166,08
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 13.284,83	2,17%		0,00		0,00		0,00	20,00%	2.656,97	50,00%	6.642,42	30,00%	3.985,45
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 18.607,87	3,05%		0,00		0,00		0,00	20,00%	3.721,57	50,00%	9.303,94	30,00%	5.582,36
12	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	R\$ 1.432,22	0,23%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.432,22
13	LIMPEZA GERAL	R\$ 2.693,65	0,44%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.693,65
Período:				<b>8,70%</b>	<b>53.152,99</b>	15,07%	92.066,77	20,59%	125.765,78	23,67%	144.611,44	17,73%	108.306,47	14,25%	87.053,09
Acumulado:				<b>8,70%</b>	<b>53.152,99</b>	23,77%	145.219,76	44,35%	270.985,54	68,02%	415.596,99	85,75%	523.903,46	100,00%	610.956,55

Lucas Luiz Fabris  
Eng. Civil CREA 164548-7  
Prefeitura de Chapecó

