

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ORÇAMENTO INICIAL		Objeto: PAVIMENTAÇÃO RURAL POLIÉDRICA EMCX 120 - Ln Humaitá	
ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ DO SUL SETOR DE ENGENHARIA Avenida Presidente Getúlio Vargas, 615 - Centro CAXAMBÚ DO SUL - SC CNPJ: 83.021.816/0001-29				Endereço da Obra: EMCX 120 - Linha Humaitá - Zona Rural - Caxambú do Sul - SC	
				Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	
				Data Base do Orçamento: Sinapi Julho/2026; Sicro Abril/2026	
				BDI: 25,44%	

			ETAPA 01		ETAPA 02		ETAPA 03		ETAPA 04		ETAPA 05		ETAPA 06	
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.410,81	R\$ 5.205,41	50,00%	R\$ 1.041,08	10,00%	R\$ 1.041,08	10,00%	R\$ 520,54	5,00%	R\$ 520,54	5,00%	R\$ 2.082,16	20,00%
2.0	DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 61.423,87	R\$ 20.269,88	33,00%	R\$ 13.513,25	22,00%	R\$ 9.213,58	15,00%	R\$ 9.213,58	15,00%	R\$ 9.213,58	15,00%		
3.0	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (Área = 6.540,00 m²)	R\$ 432.686,40	R\$ -		R\$ 86.537,28	20,00%	R\$ 86.537,28	20,00%	R\$ 86.537,28	20,00%	R\$ 86.537,28	20,00%	R\$ 86.537,28	20,00%
4.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 2.178,86	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.178,86	100,00%
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 358,01	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 358,01	100,00%
TOTAL		R\$ 507.057,95	R\$ 25.475,28	5%	R\$ 101.091,61	20%	R\$ 96.791,94	19%	R\$ 96.271,40	19%	R\$ 96.271,40	19%	R\$ 91.156,31	18%
TOTAIS ACUMULADOS					R\$ 126.566,89	25%	R\$ 223.358,84	44%	R\$ 319.630,24	63%	R\$ 415.901,64		R\$ 507.057,95	

Caxambu do Sul - SC, 26 de Agosto de 2026.

Profissional:
Título:
Registro Conselho:
RRT/ART de Projeto:

THIAGO VERONEZ PEITER
ENGENHEIRO CIVIL
179754-1
-