

|                                                                                   |                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |               |        |                |        |                |        |                |        |                |         |                |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|---------|
|  |                                           |                | <div>Objeto:<br/>Pavimentação EMCX 109 - Linha Engenho Velho</div> <div>Endereço da Obra:<br/>Planilha Medição Pavimentação EMCX 109 - Linha Engenho Velho</div> <div>Regime de Execução:<br/>EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL</div> <div>Data Base do Orçamento:<br/>Sinapi Junho/2025; Sicro Janeiro/2025</div> <div>BDI:<br/>25.44%</div> |        |               |        |                |        |                |        |                |        |                |         |                |         |
|                                                                                   |                                           |                | ETAPA 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | ETAPA 02      |        | ETAPA 03       |        | ETAPA 04       |        | ETAPA 05       |        | ETAPA 06       |         | TOTAL          |         |
| ITEM                                                                              | DESCRIÇÃO                                 | PREÇO TOTAL    | R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %      | R\$           | %      | R\$            | %      | R\$            | %      | R\$            | %      | R\$            | %       | R\$            | %       |
| 1.0                                                                               | SERVIÇOS PRELIMINARES                     | R\$ 6,045.90   | R\$ 3,022.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50.00% | R\$ 604.59    | 10.00% | R\$ 604.59     | 10.00% | R\$ 604.59     | 10.00% | R\$ 604.59     | 10.00% | R\$ 604.59     | 10.00%  | R\$ 6,045.90   | 100.00% |
| 2.0                                                                               | DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTE | R\$ 30,787.62  | R\$ 10,159.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.00% | R\$ 1,539.38  | 5.00%  | R\$ 1,539.38   | 5.00%  | R\$ 1,539.38   | 5.00%  | R\$ 4,618.14   | 15.00% | R\$ 11,391.42  | 37.00%  | R\$ 30,787.62  | 100.00% |
| 3.0                                                                               | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA                   | R\$ 170,692.80 | R\$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | R\$ 42,673.20 | 25.00% | R\$ 42,673.20  | 25.00% | R\$ 42,673.20  | 25.00% | R\$ 42,673.20  | 25.00% | R\$ -          |         | R\$ 170,692.80 | 100.00% |
| 4.0                                                                               | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL               | R\$ 510.71     | R\$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | R\$ -         |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ 510.71     | 100.00% | R\$ 510.71     | 100.00% |
| 5.0                                                                               | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                   | R\$ 83.17      | R\$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | R\$ -         |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ 83.17      | 100.00% | R\$ 83.17      | 100.00% |
| TOTAL                                                                             |                                           | R\$ 208,120.20 | R\$ 13,182.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6%     | R\$ 44,817.17 | 22%    | R\$ 44,817.17  | 22%    | R\$ 44,817.17  | 22%    | R\$ 47,895.93  | 23%    | R\$ 12,589.89  | 6%      | R\$ 208,120.20 | 100%    |
| TOTAIS ACUMULADOS                                                                 |                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | R\$ 58,000.03 | 28%    | R\$ 102,817.20 | 49%    | R\$ 147,634.38 | 71%    | R\$ 195,530.31 |        | R\$ 208,120.20 |         |                |         |

Pavimentação EMCX 109 - Linha Engenho Velho

Profissional:  
Título:  
Registro Conselho:  
RRT/ART de Projeto:

WESLEI GHISLERI

ENGENHEIRO CIVIL

216785-9