



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
NA	NA	NA	Acesso e Cercamento EBM Nossa Senhora de Lourdes	Escadaria

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	Escadaria	181.252,65	% Período:	29,16%	40,82%	17,55%	5,74%	6,74%							
1.1.	Administração Local	45.890,75	% Período:	14,04%	26,72%	18,46%	14,39%	26,39%							
1.2.	Placa de obra	1.437,45	% Período:	100,00%											
1.3.	Serviços de Locação	127,00	% Período:	100,00%											
1.4.	Limpeza inicial	1.599,24	% Período:	100,00%											
1.5.	Estrutura de Concreto	84.519,45	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.1.	Vigas	40.640,89	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.2.	Laje da escada e degraus	43.878,56	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	Pintura	3.793,70	% Período:				100,00%								
1.7.	Guarda-corpo e Corrimão	36.973,93	% Período:		50,00%	50,00%									
1.8.	Acessibilidade	4.848,01	% Período:			100,00%									
1.9.	Floreira	1.957,14	% Período:	50,00%	50,00%										
1.10.	Limpeza Final	105,98	% Período:					100,00%							
2.	Cercamento	254.769,06	% Período:	7,42%	24,54%	24,54%	24,54%	18,98%							
2.1.	Limpeza inicial	4.685,20	% Período:	100,00%											
2.2.	Serviços de Locação	50,80	% Período:	100,00%											
2.3.	Sapata	56.624,08	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
2.4.	Pilaretes	21.839,96	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
2.5.	Vigas	64.862,29	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
2.6.	CERCAMENTO	106.706,73	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
3.	Pavimentação de Concreto	74.809,80	% Período:				0,81%	99,19%							
3.1.	Limpeza Inicial	476,71	% Período:				100,00%								
3.2.	Serviços de Locação	127,00	% Período:				100,00%								
3.3.	Via	74.206,09	% Período:					100,00%							



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
NA	NA	NA	Acesso e Cercamento EBM Nossa Senhora de Lourdes	Escadaria

Item Descrição		Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
Total: R\$ 510.831,51															
Macro-serviço da Administração Local: [Redacted]	Período:	%:		14,04%	26,72%	18,46%	14,39%	26,38%							
		Repass:		-	-	-	-	-							
		Contrapartida:		71.737,07	136.495,53	94.314,67	73.509,36	134.774,88							
		Outros:		-	-	-	-	-							
	Acumulado:	Investimento:		71.737,07	136.495,53	94.314,67	73.509,36	134.774,88							
		%:		14,04%	40,76%	59,23%	73,62%	100,00%							
		Repass:		-	-	-	-	-							
		Contrapartida:		71.737,07	208.232,60	302.547,27	376.056,63	510.831,51							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		Investimento:		71.737,07	208.232,60	302.547,27	376.056,63	510.831,51							
		Administração Local:													

ado o Macrosserviço de Administração Local

São Lourenço do Oeste/SC  
Local  
  
segunda-feira, 13 de abril de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Alessandro Mezzomo  
CREA/CAU: 167179/d  
ART/RRT: 10377122-0